



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1209
Data di registrazione	09/12/2021

OGGETTO: “Lavori di adeguamento statico del fabbricato a Piano Terra e Piano Primo ubicato alla Via Brindisi civico 310, da destinare in parte a Centro Ascolto Famiglie e Centro Antiviolenza” – Contributo ai sensi della L. 160/2019 e del D.P.C.M. 17.07.2020 per l’anno 2020 – Importo Totale Intervento € 46.710,63 – CUP H58B20000920001 – CIG Simog 8749965B88 – Approvazione Documenti Contabili Finali – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione – Liquidazione ditta a saldo – Svincolo polizza definitiva.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

PREMESSO:

- che il Comune di San Pietro Vernotico con “Contratto D’Appalto di Servizi” Prot. n. 29192 del 7.12.2020 incaricava l’Ing. PINTO Dario da Brindisi all’esecuzione di rilevati, indagini di tipo statico sul fabbricato sito in Via Brindisi al n. 310, prevedendo, inoltre, la redazione del Progetto Esecutivo per la realizzazione degli interventi di rinforzo necessari a seguito della verifica statica e la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di finiture e impianti tecnologici finalizzati alla messa in esercizio di alcuni locali a piano primo del fabbricato;
- che il Progetto Esecutivo redatto dall’Ing PINTO Dario da Brindisi denominato “*Lavori di adeguamento statico del fabbricato a Piano Terra e Piano Primo ubicato alla Via Brindisi civico 310, da destinare in parte a Centro Ascolto Famiglie e Centro Antiviolenza*” – Importo Totale Intervento € 46.710,63 – veniva approvato con Deliberazione di G.C. n. 94 del 21.04.2021;
- che con Determinazione n. 549 dell’1.06.2021 veniva stabilito di contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e veniva approvata l’indizione di procedura di “affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i., per l’individuazione del contraente cui affidare la realizzazione a corpo dei “*Lavori di adeguamento statico del fabbricato a Piano Terra e Piano Primo ubicato alla Via Brindisi civico 310, da destinare in parte a Centro Ascolto Famiglie e Centro Antiviolenza*” – CUP H58B20000920001 – CIG Simog 8749965B88 – per un importo complessivo posto a base di gara pari ad € 28.35841, oltre IVA, di cui € 28.358,41 per i lavori soggetti a ribasso ed € 824,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio della minima offerta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con Determinazione n. 593 del 14.06.2021 veniva stabilito l’ “affidamento diretto”, ai sensi

dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i., all'operatore economico "EDILE di CASINI Maria" con sede in San Pietro Vernotico (BR), in Via Pisanelli n. 25 – P.I. 02552580744 e C.F. ...OMISSIS...;

- che con nota Prot. n. 14912 del 15.06.2021 veniva comunicata l'aggiudicazione dei lavori alla Ditta "EDILE di CASINI Maria" con sede in San Pietro Vernotico (BR) alla Via Pisanelli n. 25, la quale risultava aggiudicataria con ribasso al 15% sull'importo a base di gara per un importo dei lavori di € 23.409,97 oltre ad € 824,33 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza, quindi per un importo contrattuale complessivo pari ad € 24.233,30€ oltre IVA;
- che con nota Prot. n. 14914 del 15.06.2021 veniva autorizzato il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori in via di urgenza, entro e non oltre il 2.07.2021, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, c. 2, lett. a), del D.P.C.M. 17.07.2020, pubblicato sulla GURI del 2.10.2020;
- che in data 28.06.2021 veniva effettuata la consegna dei lavori in via di urgenza, sotto riserva di legge, giusto verbale in pari data, acquisito agli atti dell'Ente in data 1.07.2021 al Prot. n. 16343, e veniva fissata la fine dei lavori al 26.09.2021 ovvero dopo giorni 90 (novanta) dalla consegna;
- che con Determinazione n. 739 del 23.07.2021 veniva stabilito l' "intervenuta efficacia dell'aggiudicazione", ai sensi dell'art. 32, c. 7, e per gli effetti dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che in data 3.09.2021, Prot. n. 20158, si sottoscriveva il "Contratto D'Appalto" tra il rappresentante della Stazione Appaltante – Comune di San Pietro Vernotico – ed il rappresentante della Ditta Appaltatrice – società "EDILE di CASINI Maria" – per un importo contrattuale, "a corpo" ed al netto dell'IVA al 10%, pari ad € 24.228,30, di cui € 824,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con nota in data 21.09.2021, acquisita agli atti dell'Ente in data 22.09.2021 al Prot. n. 21792, la ditta appaltatrice "EDILE di CASINI Maria" da San Pietro Vernotico avanzava richiesta di proroga dei termini contrattuali di giorni 30 (trenta) *"... a causa degli enormi ritardi nella consegna dei materiali da parte dei fornitori, dovuti con tutta probabilità alle recenti agevolazioni c.d. "superbonus", che hanno causato un'inflazionamento della domanda di materiali edili e conseguenti ritardi nelle forniture"*;
- che con nota in data 22.09.2021, acquisita agli atti dell'Ente in data 23.09.2021 al Prot. n. 21899, il Direttore dei Lavori esprimeva sostanzialmente il proprio nulla-osta alla predetta richiesta di proroga avanzata ai sensi dell'art. 2.11 del Capitolato Speciale D'Appalto, ritenendo fondate le motivazioni addotte dalla ditta appaltatrice e non ravvisando nella stessa ditta responsabilità in merito al ritardo;
- che con Determinazione n. 891 del 23.09.2021 veniva concessa la proroga richiesta per complessivi giorni 30 (trenta), ai sensi dell'art. 2.11 del Capitolato Speciale D'Appalto, consequenzialmente alla quale la data di ultimazione dei lavori veniva spostata a tutto il 26.10.2021 rispetto a tutto il 26.09.2021, stabilito nel "Verbale di Consegna Lavori" in data 28.06.2021, in seguito all'applicazione dell'art. 2.10, c. 12, del "Capitolato Speciale D'Appalto", che stabilisce in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori il tempo utile affinché l'appaltatore dia ultimate tutte le opere appaltate;
- che in data 24.09.2021, Prot. n. 22107, veniva trasmessa dal Direttore dei Lavori la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021, costituita da:
 - Registro di Contabilità;
 - Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 22.09.2021;
 - Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021;
- che in data 4.10.2021 il RUP emetteva il Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021, dell'importo complessivo di € 16.000,00, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute;
- che in data 4.10.2021, Prot. n. 22746, veniva presentata dalla ditta appaltatrice "EDILE di CASINI Maria" la fattura elettronica n. 16 del 27.09.2021, dell'importo totale di € 17.600,00, di cui € 16.000,00 di valore imponibile ed € 1.600,00 di valore IVA al 10%;
- che con Determinazione n. 934 del 5.10.2021:
 - veniva approvata la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021;
 - veniva approvato il Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021;
 - veniva liquidato alla ditta appaltatrice "EDILE di CASINI Maria" da San Pietro Vernotico (BR) la suddetta fattura elettronica e veniva versato l'importo dell'IVA direttamente dal Comune allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;
- che con nota in data 18.11.2021, Prot. n. 27191, il Direttore dei Lavori trasmetteva il "Certificato di Ultimazione Lavori", avvenuta in data 10.11.2021, firmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "EDILE di CASINI Maria" da San Pietro Vernotico (BR);

- che con nota acquisita agli atti dell'Ente in data 18.11.2021, Prot. n. 27191, il Direttore dei Lavori trasmetteva la documentazione contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori, comprensiva del Certificato di Regolare Esecuzione, costituita da:
 - Registro di Contabilità;
 - Stato Finale dei Lavori;
 - Relazione sul Conto Finale;
 - Certificato di Regolare Esecuzione, in data 10.11.2021;
- che in data 2.12.2021, Prot. n. 28499, la ditta appaltatrice "EDILE di CASINI Maria" presentava polizza n. 501909028 in data 23.11.2021, di cui all'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da "ALLIANZ S.p.a." Agenzia di Brindisi, pari ad € 4.846,63 ovvero pari all'importo della rata di saldo di € 4.845,66 ($\geq 20\%$ dell'importo contrattuale a norma dell'art. 2.18, c. 2, punto 1), del C.S.A.) aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio (dal 10.11.2021 al 10.11.2023) pari ad € 0,97, con scadenza almeno in data 10.11.2023 quindi non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (10.11.2021), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31;
- che in data 3.12.2021, Prot. n. 28681, veniva presentata dalla ditta appaltatrice "EDILE di CASINI Maria" la fattura elettronica n. 19 del 3.12.2021, dell'importo totale di dell'importo totale di € 9.051,13, di cui € 8.228,30 per lavori (al netto del ribasso d'asta) ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 822,83 per IVA al 10%;
- che ad oggi risulta necessario procedere:
 - all'approvazione della documentazione contabile finale;
 - all'approvazione del "Certificato di Regolare Esecuzione";
 - alla liquidazione della fattura elettronica n. 19 del 3.12.2021, dell'importo totale di dell'importo totale di € 9.051,13, di cui € 8.228,30 per lavori (al netto del ribasso d'asta) ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 822,83 per IVA al 10%, presentata in data 3.12.2021, Prot. n. 28681, dalla ditta appaltatrice "EDILE di CASINI Maria";
 - allo svincolo della polizza fideiussoria definitiva rilasciata da "ALLIANZ S.p.a." n. 501433715 in data 18.06.2021 costituente cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con validità dalla data di stipula del contratto, quindi 18.06.2021, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, pari ad € 3.634,25 ovvero pari al 15% dell'importo contrattuale di € 24.228,30, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la polizza fideiussoria definitiva rilasciata da "ALLIANZ S.p.a." n. 501433715 in data 18.06.2021 costituente cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con validità dalla data di stipula del contratto, quindi 18.06.2021, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, pari ad € 3.634,25 ovvero pari al 15% dell'importo contrattuale di € 24.228,30, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che la ditta "EDILE di CASINI Maria" ha ricevuto pagamenti in acconto per complessivi € 16.000,00, oltre IVA al 10% pari ad € 1.600,00, come di seguito dettagliati:

- € 16.000,00, oltre IVA al 10% pari ad € 1.600,00, liquidati con Determinazione n. 934 del 5.10.2021 quale SAL n. 1 e C.P. n. 1;

VISTO il "Certificato di Ultimazione Lavori" acquisito agli atti dell'Ente in data 18.11.2021, Prot. n. 27191, firmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "EDILE di CASINI Maria" da San Pietro Vernotico (BR), con il quale il Direttore dei Lavori certifica la fine degli stessi in data 10.11.2021 ovvero in tempo utile;

VISTA la documentazione contabile finale trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota acquisita agli atti dell'Ente in data 18.11.2021, Prot. n. 27191, tutta controfirmata senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "EDILE di CASINI Maria" da San Pietro Vernotico (BR), costituita da:

- Registro di Contabilità;
- Stato Finale dei Lavori;
- Relazione sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione, in data 10.11.2021;

PRESO ATTO dalla suddetta documentazione, in particolare dal "Certificato di Regolare Esecuzione" in data 10.11.2021, controfirmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "EDILE di CASINI Maria" da San Pietro Vernotico (BR), che il Direttore dei Lavori certifica che i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice

“EDILE di CASINI Maria” con Contratto D’Appalto di Lavori in data 3.09.2021, Prot. n. 20158, sono stati regolarmente eseguiti secondo il progetto approvato e liquida il credito dell’impresa come segue:

- Totale importo netto dei lavori di contratto:	€ 24.228,30
a dedurre acconti netti già corrisposti:	
- per anticipazione di contratto (20% dell’importo contrattuale):	€ 0,00
- per emissione Certificato di Pagamento n. 1:	€ 16.000,00
- Totale importo netto deduzioni:	€ 16.000,00
- Credito netto complessivo dell’impresa:	€ 8.228,30
- Minore spesa tra somme autorizzate e spese:	€ 0,00
- Credito netto finale dell’impresa:	€ 8.228,30

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell’art. 12, c. 2, del Contratto D’Appalto in data 3.10.2019, su ogni stato di avanzamento lavori deve essere operata una ritenuta, di cui all’art. 30, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dello 0,50% dell’importo contrattuale netto, quindi, considerato che l’importo contrattuale è pari ad € 56.420,00 la corrispondente ritenuta deve almeno essere pari ad € 282,10;
- che, ai sensi dell’art. 30, c. 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ritenuta dello 0,50% operata sull’importo netto progressivo delle prestazioni, può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento di regolarità contributiva;

CONSIDERATO:

- che l’art. 2.18 del Capitolato Speciale D’Appalto stabilisce che in nessun caso la rata di saldo può essere di importo inferiore al 20% dell’importo contrattuale;
- che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dello stesso importo (€4.845,66) aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio (€ 0,97), con scadenza non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (10.11.2021), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31;

VISTO che in data 2.12.2021, Prot. n. 28499, la ditta appaltatrice “EDILE di CASINI Maria” ha presentato polizza n. 501909028 in data 23.11.2021, di cui all’art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da “ALLIANZ S.p.a.” Agenzia di Brindisi, pari ad € 4.846,63 ovvero pari all’importo della rata di saldo di € 4.845,66 ($\geq$ 20% dell’importo contrattuale a norma dell’art. 2.18, c. 2, punto 1), del C.S.A.) aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio (dal 10.11.2021 al 10.11.2023) pari ad € 0,97, con scadenza almeno in data 10.11.2023 quindi non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (10.11.2021), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31;

VISTA la allegata fattura elettronica n. 19 del 3.12.2021, dell’importo totale di dell’importo totale di € 9.051,13, di cui € 8.228,30 per lavori (al netto del ribasso d’asta) ed oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 822,83 per IVA al 10%, presentata dalla ditta appaltatrice “EDILE di CASINI Maria” in data 3.12.2021, Prot. n. 28681;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL_30110716, data richiesta 15.11.2021, scadenza validità 15.03.2022, attestante che la ditta affidataria “EDILE di CASINI Maria” – C.F. ...OMISSIS... – con sede in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – alla Via Pisanelli n. 25 – risulta regolare nei confronti di INPS, INAL e CNCE;

VISTO, pertanto, che alla ditta appaltatrice “EDILE di CASINI Maria” da San Pietro Vernotico (BR) può essere liquidata la somma complessiva, a saldo, di € 9.051,13, di cui € 8.228,30 per lavori (al netto del ribasso d’asta) ed oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 822,83 per IVA al 10%;

CONSIDERATO che il pagamento della suddetta fattura dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato identificato dall’IBAN ...OMISSIS...;

DATO ATTO che la somma da liquidare, complessivamente pari ad € 9.051,13, di cui € 8.228,30 per

lavori (al netto del ribasso d'asta) ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 822,83 per IVA al 10%, è compresa nell'intero quadro economico dell'intervento, per complessivi € 46.710,63, che è stato già impegnato con Determinazione n. 549 del 1.06.2021 sul Capitolo 6014, Missione 1, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-999 del Bilancio di Previsione 2021 del Comune di San Pietro Vernotico approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 20.05.2021;

DATO ATTO che la prescritta verifica presso EQUITALIA ai fini dell'effettuazione presente pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 è demandata al Servizio Finanziario dell'Ente;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H58B20000920001**;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **8749965B88**;

RITENUTO dover determinare a riguardo;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i., inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006*", nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante "*Codice dei Contratti Pubblici*";

VISTA la L. 120/2020 e s.m.i., recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 151 del 30.07.2020 che approva il nuovo assetto organizzativo del Comune di San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale "Area 3" le attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 dell'1.04.2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico, nominandolo responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale "Area 3", titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 204 del 5.11.2020 che, relativamente al procedimento in questione, nomina lo scrivente, Arch. PERRONE Diego, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in qualità di Responsabile della struttura apicale "Area 3" – titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici" – ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i.:

DETERMINA

- DI RICHIAMARE** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.
- DI PRENDERE ATTO** del "Certificato di Ultimazione Lavori" acquisito agli atti dell'Ente in data 18.11.2021, Prot. n. 27191, firmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "EDILE di CASINI

Maria" da San Pietro Vernotico (BR), con il quale il Direttore dei Lavori certifica la fine degli stessi in data 10.11.2021 ovvero in tempo utile.

3. **DI APPROVARE** la documentazione contabile finale trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota acquisita agli atti dell'Ente in data 18.11.2021, Prot. n. 27191, tutta controfirmata senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "EDILE di CASINI Maria" da San Pietro Vernotico (BR), costituita da:
 - Registro di Contabilità;
 - Sato Finale dei Lavori;
 - Relazione sul Conto Finale;
 - Certificato di Regolare Esecuzione, in data 10.11.2021.
4. **DI APPROVARE**, in particolare, il "Certificato di Regolare Esecuzione" in data 8.11.2021, controfirmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "EDILE di CASINI Maria" da San Pietro Vernotico (BR), nel quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice "EDILE di CASINI Maria" con Contratto D'Appalto di Lavori in data 3.09.2021, Prot. n. 20158, sono stati regolarmente eseguiti secondo il progetto approvato e liquida il credito dell'impresa come segue:

- Totale importo netto dei lavori di contratto:	€ 24.228,30
a dedurre acconti netti già corrisposti:	
- per anticipazione di contratto (20% dell'importo contrattuale):	€ 0,00
- per emissione Certificato di Pagamento n. 1:	€ 16.000,00
- Totale importo netto deduzioni:	€ 16.000,00
- Credito netto complessivo dell'impresa:	€ 8.228,30
- Minore spesa tra somme autorizzate e spese:	€ 0,00
- Credito netto finale dell'impresa:	€ 8.228,30
5. **DI PRENDERE ATTO** della polizza n. 501909028 in data 23.11.2021, di cui all'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prodotta dalla ditta appaltatrice "EDILE di CASINI Maria" in data 2.12.2021, Prot. n. 28499, rilasciata da "ALLIANZ S.p.a." Agenzia di Brindisi, pari ad € 4.846,63 ovvero pari all'importo della rata di saldo di € 4.845,66 ($\geq 20\%$ dell'importo contrattuale a norma dell'art. 2.18, c. 2, punto 1), del C.S.A.) aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio (dal 10.11.2021 al 10.11.2023) pari ad € 0,97, con scadenza almeno in data 10.11.2023 quindi non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (10.11.2021), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31.
6. **DI LIQUIDARE** la allegata fattura elettronica n. 19 del 3.12.2021, dell'importo totale di dell'importo totale di € 9.051,13, di cui € 8.228,30 per lavori (al netto del ribasso d'asta) ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 822,83 per IVA al 10%, presentata dalla ditta appaltatrice "EDILE di CASINI Maria" in data 3.12.2021, Prot. n. 28681, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato identificato dall'IBAN ...OMISSIS....
7. **DI SVINCOLARE** la polizza fideiussoria definitiva rilasciata da "ALLIANZ S.p.a." n. 501433715 in data 18.06.2021 costituente cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con validità dalla data di stipula del contratto, quindi 18.06.2021, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, pari ad € 3.634,25 ovvero pari al 15% dell'importo contrattuale di € 24.228,30, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
8. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL_30110716, data richiesta 15.11.2021, scadenza validità 15.03.2022, attestante che la ditta affidataria "EDILE di CASINI Maria" – C.F. ...OMISSIS... – con sede in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – alla Via Pisanelli n. 25 – risulta regolare nei confronti di INPS, INAL e CNCE.
9. **DI DARE ATTO** dai provvedimenti agli atti del procedimento:
 - che la somma da liquidare, complessivamente pari ad € 9.051,13, di cui € 8.228,30 per lavori (al netto del ribasso d'asta) ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 822,83 per IVA al 10%, è compresa nell'intero quadro economico dell'intervento, per complessivi € 46.710,63, che è stato già impegnato con Determinazione n. 549 del 1.06.2021 sul Capitolo 6014, Missione 1, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-999 del Bilancio di Previsione 2021 del Comune di San Pietro Vernotico approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 20.05.2021;

- che la prescritta verifica presso EQUITALIA ai fini dell'effettuazione presente pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 è demandata al Servizio Finanziario dell'Ente;
- che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H58B20000920001**;
- che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **8749965B88**.

10. DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

11. DI DARE ATTO, altresì, infine, che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

L'ESTENSORE

f.to Arch. Diego PERRONE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE

Lì 09/12/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
6014	2021	800	2021	3035	CASINI MARIA	9051,13

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Li 09/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1852

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 09/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 09/12/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to MASSIMO DE LUCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 09/12/2021
