



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	123
Data di registrazione	09/02/2021

OGGETTO: “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di parte dell’edificio scolastico Dante Alighieri ubicato al Viale degli Studi” – Contributo ai sensi dell’art. 1, c. 29, della L. 160/2019 (cosiddetto “Legge di Bilancio 2020”) – Importo totale progetto € 90.000,00 – CUP H51E20000030001 – CIG 83794615F7 – Approvazione S.A.L. n. 2 ed ultimo – Approvazione Stato Finale – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione – Liquidazione a saldo.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

PREMESSO:

- che con Determinazione n. 653 del 7.08.2020, tra l'altro:
 - è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020, cosiddetto “Decreto Semplificazioni 2020”, entrato in vigore il 17.07.2020, l'appalto dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di parte dell’edificio scolastico Dante Alighieri ubicato al Viale degli Studi” all’operatore economico ditta individuale “LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele” – michelelevante@pec.it – con sede legale in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – alla Via Pennetti n. 14 – C.F. LVN MHL 79H28 F152I e P.I. 02295840744 – con titolare il Sig. LEVANTE Michele – C.F. LVN MHL 79H28 F152I – con il ribasso del 20,00% sull’importo a base d’asta di € 67.900,00, quindi per l’importo di € 54.320,00 oltre ad € 2.100,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale pari ad € 56.420,00, oltre IVA al 10%.
 - è stato dato atto che, fatte salve le successive verifiche circa il possesso dei requisiti di legge finalizzati a dichiarare l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, preventivamente:
 - è stato acquisito il “Documento di verifica di autocertificazione” presso C.C.I.A.A. di Brindisi n. PV4279676 del 6.08.2020, al fine di verificare che l’operatore economico fosse qualificato all’espletamento dei lavori di che trattasi;
 - è stato acquisito il DURC on-line Prot. INAIL_21566864, data richiesta 5.05.2020, scadenza validità 2.09.2020, attestante che la ditta affidataria “LEVANTE IMPIANTI di Michele LEVANTE” – C.F. LVN MHL 79H28 F152I – con sede in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – alla Via Pennetti n. 14 – risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

- è stato verificato presso ANAC in data 6.08.2020 che non sono presenti annotazioni sull'operatore economico avente C.F. LVN MHL 79H28 F152I.
- che con Disposizione di Servizio n. 1, in data 10.08.2020 Prot. n. 19404, il RUP autorizzava il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori in via di urgenza;
- che in data 18.08.2020 il Direttore dei Lavori consegnava i lavori, in via di urgenza sotto riserva di legge, alla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" da San Pietro Vernotico (BR), redigendo verbale in pari data, acquisito poi agli atti dell'Ente in data 19.08.2020 al Prot. n. 19936, e fissando la data di ultimazione degli stessi al 6.10.2020, in considerazione del fatto che l'art. 14 del Capitolato Speciale D'Appalto stabiliva in giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi il tempo utile per dare compiuti i lavori;
- che con Determinazione n. 725 del 10.09.2020 si stabiliva l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione

avvenuta con Determinazione n. 659 del 10.08.2020;

- che in data 24.09.2020 si sottoscriveva il "Contratto D'Appalto" tra il rappresentante della Stazione Appaltante – Comune di San Pietro Vernotico – ed il rappresentante della Ditta Appaltatrice – "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" – per un importo contrattuale "a corpo" ed al netto dell'IVA pari ad € 56.420,00, di cui € 54.320,00 per lavori ed € 2.100,00 per costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- che con Determinazione n. 794 del 5.10.2020:
 - si concedeva proroga dei termini contrattuali di giorni 10 (dieci), naturali e consecutivi, sui n. 50 (cinquanta) giorni previsti dal progetto per dare compiuta l'opera, accogliendo la richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" da San Pietro Vernotico (BR) con nota in data 30.09.2020, acquisita agli atti dell'Ente in data 1.10.2020 al Prot. n. 23112.
 - si dava atto che la data di ultimazione dei lavori viene spostata a tutto il 16.10.2020 rispetto a tutto il 6.10.2020 fissata dal "Verbale di Consegna Lavori" in data 18.08.2020, acquisito agli atti dell'Ente in data 19.08.2020 al Prot. n. 19936;
 - si dava atto che in data 1.10.2020, Prot. n. 23143, il Direttore dei Lavori aveva espresso parere favorevole alla predetta richiesta di proroga, ritenendo fondate le motivazioni addotte dalla ditta appaltatrice;
- che in data 14.10.2020, Prot. n. 24256, il Direttore dei Lavori trasmetteva la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 9.10.2020, costituita da:
 - Giornale dei Lavori;
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 9.10.2020;
 - Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 9.10.2020;
- che in data 15.10.2020 il RUP emetteva il Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 9.10.2020, dell'importo complessivo di € 26.039,57, di cui € 23.672,34 per lavori al netto del ribasso d'asta e delle ritenute ed € 2.367,23 per IVA al 10%;
- che in data 15.10.2020, Prot. n. 24365, veniva presentata dalla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" la fattura elettronica n. 14PA del 14.10.2020, dell'importo totale di € 26.039,57, di cui € 23.672,34 per lavori al netto del ribasso d'asta e delle ritenute ed € 2.367,23 per IVA al 10%;
- che con Determinazione n. 846 del 20.10.2020:
 - si approvava la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 9.10.2020;
 - si approvava il Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 9.10.2020;
 - si liquidava alla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" la suddetta fattura elettronica e versare l'importo dell'IVA direttamente dal Comune allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;
- che con nota in data 14.10.2020, acquisita agli atti dell'Ente in data 15.10.2020 al Prot. n. 24291, la ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" da San Pietro Vernotico (BR)

- avanzava richiesta di proroga del termine contrattuale di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, per cause impreviste, alla stessa non imputabili;
- che in data 15.10.2020, Prot. n. 24293, il Direttore dei Lavori esprimeva parere favorevole alla predetta richiesta di proroga, ritenendo fondate le motivazioni addotte dalla ditta appaltatrice, ma limitatamente a giorni 12 (dodici) rispetto ai giorni 15 (quindici) richiesti;
 - che con Determinazione n. 827 del 15.10.2020 veniva concessa la proroga richiesta per complessivi giorni 12 (dodici), naturali e consecutivi, per dare compiuta l'opera, portando, così, il termine di ultimazione dei lavori da tutto il 16.10.2020 a tutto il 28.10.2020;
 - che con Determinazione n. 910 del 10.11.2020:
 - si prendeva atto della perizia per variata distribuzione di spesa relativa ai *“Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di parte dell'edificio scolastico Dante Alighieri ubicato al Viale degli Studi”* redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. METRANGOLO Federica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, c. 7, del D.M. 49/2018, secondo il quale *“il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP”*, comunicata preventivamente al Responsabile Unico del Procedimento con nota firmata digitalmente dal Direttore dei Lavori in data 23.10.2020 e trasmessa in pari data, prodotta agli atti dell'Ente in data 5.11.2020, Prot. n. 26074;
 - si prendeva atto dell' *“Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi”* in data 10.11.2020, Prot. n. 26486, della perizia per variata distribuzione di spesa, tra il rappresentante della Stazione Appaltante – Comune di San Pietro Vernotico – ed il rappresentante della Ditta Appaltatrice – Impresa Individuale *“LEVANTE IMPIANTI di Michele LEVANTE”* – che lo ha sottoscritto senza riserva alcuna, con la sottoscrizione ulteriore del Direttore dei Lavori;
 - si dava atto:
 - che la perizia per variata distribuzione di spesa di che trattasi non ha comportato né aumento né diminuzione dell'importo contrattuale;
 - che alla spesa si fa fronte con il contributo di € 90.000,00 di cui all'art. 1, c. 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), concesso al Comune di San Pietro Vernotico con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno in data 14.01.2020;
 - che il predetto contributo finanziario è stato iscritto in bilancio giusta variazione in via d'urgenza al Bilancio di Previsione 2020/2022 per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., approvata con Deliberazione di G.C. n. 148 del 29.07.2020, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - che in data 24.11.2020 la ditta appaltatrice *“LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele”* da San Pietro Vernotico comunicava la *“Ultimazione dei Lavori”*, acquisita agli atti dell'Ente in pari data al Prot. n. 27900;
 - che in data 24.11.2020 il Direttore dei Lavori redigeva il *“Certificato di Ultimazione Lavori”*, acquisito agli atti dell'Ente in pari data al Prot. n. 27985, firmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice *“LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele”* da San Pietro Vernotico;
 - che in data 15.12.2020, Prot. n. 30058, il Direttore dei Lavori trasmetteva la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 2 ed ultimo, per lavori eseguiti a tutto il 24.11.2020 ovvero sino a fine lavori, costituita da:
 - Giornale dei Lavori;
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 24.11.2020 ovvero sino a fine lavori;
 - Certificato di Pagamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 24.11.2020 ovvero sino a fine lavori;
 - che in data 17.12.2020, Prot. n. 30400, il Direttore dei Lavori produceva la seguente documentazione contabile, tutta controfirmata senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice *“LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele”* da San Pietro Vernotico:
 - Conto Finale dei Lavori;
 - Relazione sul Conto Finale;

- Certificato di Regolare Esecuzione;
- che in data 20.02.2021, Prot. n. 1734, veniva presentata dalla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" la fattura elettronica n. 02PA del 19.01.2021, dell'importo totale di € 36.022,43, di cui € 32.747,66 per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 3.274,77 per IVA al 10%;
- che in data 20.01.2021, Prot. n. 1732, la ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" presentava polizza n. 1734960 in data 19.01.2021, di cui all'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da "ELBA ASICURAZIONI S.p.a." pari ad € 11.286,26 ovvero pari all'importo della rata di saldo di € 11.284,00 (pari al 20% dell'importo contrattuale di € 56.420,00) aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio pari ad € 2,26, con scadenza non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (17.12.2020), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31;
- che ad oggi risulta necessario procedere:
 - all'approvazione del SAL n. 2 ed ultimo, per i lavori eseguiti a tutto il 24.11.2020 ovvero sino a fine lavori;
 - all'approvazione del "Conto Finale dei Lavori";
 - all'approvazione della "Relazione sul Conto Finale";
 - all'approvazione del "Certificato di Regolare Esecuzione";
 - alla liquidazione della fattura elettronica n. 02PA del 19.01.2021, dell'importo totale di € 36.022,43, di cui € 32.747,66 per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 3.274,77 per IVA al 10%, presentata in data 20.01.2021, Prot. n. 1734;
 - allo svincolo della Polizza fideiussoria definitiva rilasciata da "TOKIO MARINE EUROPE S.A." n. 28020008342 in data 19.08.2020 costituente cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con validità dal 21.08.2020 al 21.08.2021, pari ad € 5.642,00 ovvero pari al 50% del 20% dell'importo contrattuale di € 56.420,00, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Polizza fideiussoria definitiva rilasciata da "TOKIO MARINE EUROPE S.A." n. 28020008342 in data 19.08.2020 costituente cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con validità dal 21.08.2020 al 21.08.2021, pari ad € 5.642,00 ovvero pari al 50% del 20% dell'importo contrattuale di € 56.420,00, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. 846 del 20.10.2020 con la quale:

- è stata approvata la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 9.10.2020;
- è stato approvato il Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 9.10.2020;
- è stato liquidato alla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" la fattura elettronica n. 14PA del 14.10.2020, dell'importo totale di € 26.039,57, di cui € 23.672,34 per lavori al netto del ribasso d'asta e delle ritenute ed € 2.367,23 per IVA al 10%, presentata in data 15.10.2020, Prot. n. 24365;

VISTO il "Certificato di Ultimazione Lavori" redatto in data 24.11.2020, acquisito agli atti dell'Ente in pari data al Prot. n. 27985, firmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" da San Pietro Vernotico;

VISTA la documentazione contabile trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 15.12.2020, Prot. n. 30058, tutta controfirmata senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" da San Pietro Vernotico, relativa al S.A.L. n. 2 ed ultimo, per lavori eseguiti a tutto il 24.11.2020 ovvero sino a fine lavori, costituita da:

- Giornale dei Lavori;
- Libretto delle Misure;

- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 24.11.2020 ovvero sino a fine lavori;
- Certificato di Pagamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 24.11.2020 ovvero sino a fine lavori;

VISTA la documentazione contabile finale trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 17.12.2020, Prot. n. 30400, tutta controfirmata senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" da San Pietro Vernotico, costituita da:

- Conto Finale dei Lavori;
- Relazione sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art. 12, c. 2, del Contratto D'Appalto in data 24.09.2020, su ogni stato di avanzamento lavori deve essere operata una ritenuta, di cui all'art. 30, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dello 0,50% dell'importo contrattuale netto, quindi, considerato che l'importo contrattuale è pari ad € 56.420,00 la corrispondente ritenuta deve almeno essere pari ad € 282,10;
- che, ai sensi dell'art. 30, c. 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ritenuta dello 0,50% operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni, può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento di regolarità contributiva;

CONSIDERATO:

- che l'art. 12 del Contratto D'Appalto in data 24.09.2020 non stabilisce una misura minima della rata di saldo che, pertanto, si considera pari alla misura minima di un SAL ovvero pari al 20% dell'importo contrattuale ovvero pari ad € 11.284,00, IVA al 22% esclusa;
- che, ai sensi dell'art. 12, c. 6, del Contratto D'Appalto in data 24.09.2020, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dello stesso importo (€ 11.284,00) aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (17.12.2020), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31;

VISTO che la ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" da San Pietro Vernotico ha prodotto in data 20.01.2021, Prot. n. 1732, la polizza n. 1734960 in data 19.01.2021, di cui all'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da "ELBA ASICURAZIONI S.p.a." pari ad € 11.286,26 ovvero pari all'importo della rata di saldo di € 11.284,00 (pari al 20% dell'importo contrattuale di € 56.420,00) aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio pari ad € 2,26, con scadenza non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (17.12.2020), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31;

VISTA la allegata fattura elettronica n. 02PA del 19.01.2021, dell'importo totale di € 36.022,43, di cui € 32.747,66 per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 3.274,77 per IVA al 10%, presentata dalla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" in data 20.01.2021, Prot. n. 1734;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL_25641077, data richiesta 13.01.2021, scadenza validità 13.05.2021, attestante che la ditta affidataria "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" – C.F. LVN MHL 79H28 F152I – con sede in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – alla Via Pennetti n. 14 – risulta regolare nei confronti di INPS, INAL e CNCE;

VISTO, pertanto, che alla ditta appaltatrice può essere liquidata la somma complessiva, a saldo, di € 36.022,43, di cui € 32.747,66 per lavori, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 3.274,77 per IVA al 10%;

CONSIDERATO che il pagamento della suddetta fattura dovrà avvenire mediante accredito sul conto

corrente bancario dedicato acceso presso "INTESA SAN PAOLO" e identificato dall'IBAN IT72S0306979272100000004676;

DATO ATTO che la somma da liquidare con il presente provvedimento pari ad € 36.022,43, di cui € 32.747,66 per lavori al netto del ribasso d'asta e delle ritenute ed € 3.274,77 per IVA al 10%, è compresa nell'importo dell'intero quadro economico dell'intervento, per complessivi € 90.000,00, già impegnato con Determinazione n. 644 del 6.08.2020 sul Capitolo 6009, Missione 04, Programma 02, Titolo 2-02-01-09-003;

DATO ATTO che la prescritta verifica presso EQUITALIA ai fini dell'effettuazione presente pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 è demandata al Servizio Finanziario dell'Ente;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P. **H51E20000030001**;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G.: **83794615F7**;

CONSIDERATO, pertanto, che i lavori di che trattasi sono stato regolarmente eseguiti, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti nel contratto d'appalto;

RITENUTO dover determinare a riguardo;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i., inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006*", nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante "*Codice dei Contratti Pubblici*";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 151 del 30.07.2020 che approva il nuovo assetto organizzativo del Comune di San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale "Area 3" le attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 dell'1.04.2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico con qualifica "D", nominandolo responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale "Area 3", titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 136 del 9.07.2020 che nomina lo scrivente Arch. PERRONE Diego Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in qualità di Responsabile della struttura apicale "Area 3" – titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici" – ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. .
- 2. DI APPROVARE** la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 2 ed ultimo, per lavori eseguiti a

tutto il 24.11.2020 ovvero sino a fine lavori, tutta controfirmata senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" da San Pietro Vernotico, trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 15.12.2020, Prot. n. 30058, costituita da:

- Giornale dei Lavori;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 24.11.2020 ovvero sino a fine lavori;
- Certificato di Pagamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 24.11.2020 ovvero sino a fine lavori;

2. **DI APPROVARE** la documentazione finale, tutta controfirmata senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" da San Pietro Vernotico, trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 17.12.2020, Prot. n. 30400, costituita da:

- Conto Finale dei Lavori;
- Relazione sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

3. **DI APPROVARE**, in particolare, il "Certificato di Regolare Esecuzione" in data 17.12.2020 a firma a firma del Direttore dei Lavori, Ing. METRANGOLO Federica, e sottoscritto senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" da San Pietro Vernotico, con il quale lo stesso Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte e liquida il credito netto dell'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi salvo la superiore approvazione, appunto, del Certificato di Regolare Esecuzione, come di seguito contabilizzato:

- certificato di pagamento n. 1 del 9.10.2020: € 23.672,34;
- certificato di pagamento n. 2 del 24.10.2020: € 32.465,56;
- ritenuta per gli infortuni: € 282,10;
- credito netto dell'impresa: € 282,10.

4. **DI PRENDERE ATTO** della polizza n. 1734960 in data 19.01.2021, di cui all'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prodotta dalla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" da San Pietro Vernotico in data 20.01.2021, Prot. n. 1734, rilasciata da "ELBA ASSICURAZIONI S.p.a." pari ad € 11.286,26 ovvero pari all'importo della rata di saldo di € 11.284,00 (pari al 20% dell'importo contrattuale di € 56.420,00) aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio pari ad € 2,26, con scadenza non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (17.12.2020), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31.

5. **DI LIQUIDARE** la allegata fattura elettronica n. 02PA del 19.01.2021, dell'importo totale di € 36.022,43, di cui € 32.747,66 per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 3.274,77 per IVA al 10%, presentata dalla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" in data 20.01.2021, Prot. n. 1734, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato acceso presso "INTESA SAN PAOLO" e identificato dall'IBAN IT72S0306979272100000004676.

6. **DI SVINCOLARE** la Polizza fideiussoria definitiva rilasciata da "TOKIO MARINE EUROPE S.A." n. 28020008342 in data 19.08.2020 costituente cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con validità dal 21.08.2020 al 21.08.2021, pari ad € 5.642,00 ovvero pari al 50% del 20% dell'importo contrattuale di € 56.420,00, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

7. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL_25641077, data richiesta 13.01.2021, scadenza validità 13.05.2021, attestante che la ditta affidataria "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" – C.F. LVN MHL 79H28 F152I – con sede in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – alla Via Pennetti n. 14 – risulta regolare nei confronti di INPS,

INAL e CNCE.

8. **DI DARE ATTO** dai provvedimenti agli atti del procedimento:
- che la somma da liquidare con il presente provvedimento pari ad € 36.022,43, di cui € 32.747,66 per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 3.274,77 per IVA al 10%, è compresa nell'importo dell'intero quadro economico dell'intervento, per complessivi € 90.000,00, già impegnato con Determinazione n. 644 del 6.08.2020 sul Capitolo 6009, Missione 04, Programma 02, Titolo 2-02-01-09-003;
 - che la prescritta verifica presso EQUITALIA ai fini dell'effettuazione presente pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 è demandata al Servizio Finanziario dell'Ente;
 - che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P. **H51E20000030001**;
 - che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G.: **83794615F7**.
9. **DI DARE ATTO** che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.
10. **DI DARE ATTO**, altresì, infine, che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

L'ESTENSORE

f.to Arch. Diego PERRONE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE

Li 08/02/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
6009	2020	1147	2021	302	LEVANTE IMPIANTI DI MICHELE LEVANTE	36022,43

L'Istruttore
Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì 08/02/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 181

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 09/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 09/02/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to MAURIZIO TACCONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 09/02/2021
