



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	179
Data di registrazione	18/02/2021

OGGETTO: “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di parte dell’edificio scolastico Dante Alighieri ubicato al Viale degli Studi” – Contributo ai sensi dell’art. 1, c. 29, della L. 160/2019 (cosiddetto “Legge di Bilancio 2020”) – Importo totale progetto € 90.000,00 – CUP H51E20000030001 – CIG 83794615F7 – Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

PREMESSO:

- che con Determinazione n. 653 del 7.08.2020, tra l'altro, veniva affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020, cosiddetto “Decreto Semplificazioni 2020”, entrato in vigore il 17.07.2020, l'appalto dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di parte dell’edificio scolastico Dante Alighieri ubicato al Viale degli Studi” all’operatore economico ditta individuale “LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele” – michelelevante@pec.it – con sede legale in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – alla Via Pennetti n. 14 – C.F. ...OMISSIS... e P.I. 02295840744 – con titolare il Sig. LEVANTE Michele – C.F. ...OMISSIS... – con il ribasso del 20,00% sull’importo a base d’asta di € 67.900,00, quindi per l’importo di € 54.320,00 oltre ad € 2.100,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale pari ad € 56.420,00, oltre IVA al 10%.
- che con Disposizione di Servizio n. 1, in data 10.08.2020 Prot. n. 19404, il RUP autorizzava il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori in via di urgenza;
- che in data 18.08.2020 il Direttore dei Lavori consegnava i lavori, in via di urgenza sotto riserva di legge, alla ditta appaltatrice “LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele” da San Pietro Vernotico (BR), redigendo verbale in pari data, acquisito poi agli atti dell’ Ente in data 19.08.2020 al Prot. n. 19936, e fissando la data di ultimazione degli stessi al 6.10.2020, in considerazione del fatto che l’art. 14 del Capitolato Speciale D’Appalto stabiliva in giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi il tempo utile per dare compiuti i lavori;
- che con Determinazione n. 725 del 10.09.2020 si stabiliva l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione avvenuta con Determinazione n. 659 del 10.08.2020;

- che in data 24.09.2020 si sottoscriveva il “Contratto D’Appalto” tra il rappresentante della Stazione Appaltante – Comune di San Pietro Vernotico – ed il rappresentante della Ditta Appaltatrice – “LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele” – per un importo contrattuale “a corpo” ed al netto dell’IVA pari ad € 56.420,00, di cui € 54.320,00 per lavori ed € 2.100,00 per costi di sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza;
- che con Determinazione n. 794 del 5.10.2020:
 - si concedeva proroga dei termini contrattuali di giorni 10 (dieci), naturali e consecutivi, sui n. 50 (cinquanta) giorni previsti dal progetto per dare compiuta l’opera, accogliendo la richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice “LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele” da San Pietro Vernotico (BR) con nota in data 30.09.2020, acquisita agli atti dell’Ente in data 1.10.2020 al Prot. n. 23112.
 - si dava atto che la data di ultimazione dei lavori viene spostata a tutto il 16.10.2020 rispetto a tutto il 6.10.2020 fissata dal “Verbale di Consegna Lavori” in data 18.08.2020, acquisito agli atti dell’Ente in data 19.08.2020 al Prot. n. 19936;
 - si dava atto che in data 1.10.2020, Prot. n. 23143, il Direttore dei Lavori aveva espresso parere favorevole alla predetta richiesta di proroga, ritenendo fondate le motivazioni addotte dalla ditta appaltatrice;
- che in data 14.10.2020, Prot. n. 24256, il Direttore dei Lavori trasmetteva la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 9.10.2020, costituita da:
 - Giornale dei Lavori;
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 9.10.2020;
 - Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 9.10.2020;
- che in data 15.10.2020 il RUP emetteva il Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 9.10.2020, dell’importo complessivo di € 26.039,57, di cui € 23.672,34 per lavori al netto del ribasso d’asta e delle ritenute ed € 2.367,23 per IVA al 10%;
- che in data 15.10.2020, Prot. n. 24365, veniva presentata dalla ditta appaltatrice “LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele” la fattura elettronica n. 14PA del 14.10.2020, dell’importo totale di € 26.039,57, di cui € 23.672,34 per lavori al netto del ribasso d’asta e delle ritenute ed € 2.367,23 per IVA al 10%;
- che con Determinazione n. 846 del 20.10.2020:
 - si approvava la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 9.10.2020;
 - si approvava il Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 9.10.2020;
 - si liquidava alla ditta appaltatrice “LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele” la suddetta fattura elettronica n. 14PA del 14.10.2020, dell’importo totale di **€ 26.039,57**, di cui € 23.672,34 per lavori al netto del ribasso d’asta e delle ritenute ed € 2.367,23 per IVA al 10%;
 - che con nota in data 14.10.2020, acquisita agli atti dell’Ente in data 15.10.2020 al Prot. n. 24291, la ditta appaltatrice “LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele” da San Pietro Vernotico (BR) avanzava richiesta di proroga del termine contrattuale di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, per cause impreviste, alla stessa non imputabili;
 - che in data 15.10.2020, Prot. n. 24293, il Direttore dei Lavori esprimeva parere favorevole alla predetta richiesta di proroga, ritenendo fondate le motivazioni addotte dalla ditta appaltatrice, ma limitatamente a giorni 12 (dodici) rispetto ai giorni 15 (quindici) richiesti;
- che con Determinazione n. 827 del 15.10.2020 veniva concessa la proroga richiesta per complessivi giorni 12 (dodici), naturali e consecutivi, per dare compiuta l’opera, portando, così, il termine di ultimazione dei lavori da tutto il 16.10.2020 a tutto il 28.10.2020;
- che con Determinazione n. 910 del 10.11.2020:
 - si prendeva atto della perizia per variata distribuzione di spesa relativa ai *“Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di parte dell’edificio scolastico Dante Alighieri ubicato al Viale degli Studi”* redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. METRANGOLO Federica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, c. 7, del D.M. 49/2018, secondo il quale *“il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non*

comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP", comunicata preventivamente al Responsabile Unico del Procedimento con nota firmata digitalmente dal Direttore dei Lavori in data 23.10.2020 e trasmessa in pari data, prodotta agli atti dell'Ente in data 5.11.2020, Prot. n. 26074;

- si prendeva atto dell' "Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi" in data 10.11.2020, Prot. n. 26486, della perizia per variata distribuzione di spesa, tra il rappresentante della Stazione Appaltante – Comune di San Pietro Vernotico – ed il rappresentante della Ditta Appaltatrice – Impresa Individuale "LEVANTE IMPIANTI di Michele LEVANTE" – che lo ha sottoscritto senza riserva alcuna, con la sottoscrizione ulteriore del Direttore dei Lavori;
- si dava atto:
 - che la perizia per variata distribuzione di spesa di che trattasi non ha comportato né aumento né diminuzione dell'importo contrattuale;
 - che alla spesa si fa fronte con il contributo di € 90.000,00 di cui all'art. 1, c. 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), concesso al Comune di San Pietro Vernotico con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno in data 14.01.2020;
 - che il predetto contributo finanziario è stato iscritto in bilancio giusta variazione in via d'urgenza al Bilancio di Previsione 2020/2022 per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., approvata con Deliberazione di G.C. n. 148 del 29.07.2020, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che in data 24.11.2020 la ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" da San Pietro Vernotico comunicava la "Ultimazione dei Lavori", acquisita agli atti dell'Ente in pari data al Prot. n. 27900;
- che in data 24.11.2020 il Direttore dei Lavori redigeva il "Certificato di Ultimazione Lavori", acquisito agli atti dell'Ente in pari data al Prot. n. 27985, firmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" da San Pietro Vernotico;
- che in data 15.12.2020, Prot. n. 30058, il Direttore dei Lavori trasmetteva la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 2 ed ultimo, per lavori eseguiti a tutto il 24.11.2020 ovvero sino a fine lavori, costituita da:
 - Giornale dei Lavori;
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 24.11.2020 ovvero sino a fine lavori;
 - Certificato di Pagamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 24.11.2020 ovvero sino a fine lavori;
- che in data 17.12.2020, Prot. n. 30400, il Direttore dei Lavori produceva la seguente documentazione contabile, tutta controfirmata senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" da San Pietro Vernotico:
 - Conto Finale dei Lavori;
 - Relazione sul Conto Finale;
 - Certificato di Regolare Esecuzione;
- che in data 20.02.2021, Prot. n. 1734, veniva presentata dalla ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" la fattura elettronica n. 02PA del 19.01.2021, dell'importo totale di € 36.022,43, di cui € 32.747,66 per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 3.274,77 per IVA al 10%;
- che in data 20.01.2021, Prot. n. 1732, la ditta appaltatrice "LEVANTE IMPIANTI di LEVANTE Michele" presentava polizza n. 1734960 in data 19.01.2021, di cui all'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da "ELBA ASICURAZIONI S.p.a." pari ad € 11.286,26 ovvero pari all'importo della rata di saldo di € 11.284,00 (pari al 20% dell'importo contrattuale di € 56.420,00) aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio pari ad € 2,26, con scadenza non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (17.12.2020), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31;

- che con Determinazione n. 123 del 9.02.2021:
 - si approvava la documentazione contabile relativa al SAL n. 2 ed ultimo, per i lavori eseguiti a tutto il 24.11.2020 ovvero sino a fine lavori;
 - si approvava il "Conto Finale dei Lavori";
 - si approvava la "Relazione sul Conto Finale";
 - si approvava il "Certificato di Regolare Esecuzione";
 - si liquidava la fattura elettronica n. 02PA del 19.01.2021, dell'importo totale di **€ 36.022,43**, di cui € 32.747,66 per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 3.274,77 per IVA al 10%, presentata in data 20.01.2021, Prot. n. 1734;
 - si svincolava la Polizza fideiussoria definitiva rilasciata da "TOKIO MARINE EUROPE S.A." n. 28020008342 in data 19.08.2020 costituente cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con validità dal 21.08.2020 al 21.08.2021, pari ad € 5.642,00 ovvero pari al 50% del 20% dell'importo contrattuale di € 56.420,00, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con Determinazione n. 136 del 12.02.2021 venivano liquidate, a saldo, le spese tecniche relative alla sicurezza al Geom. GESUE' Maurizio, dell'importo complessivo di **€ 2.861,37**, di cui € 2.725,11 per compenso professionale, € 136,26 per oneri previdenziali al 5% e non soggetta ad IVA in quanto il professionista si avvale del regime fiscale "forfettario", ai sensi dell'art. 1, cc. 54 ed 89, della L. 190/2014 e s.m.i.;
- che con Determinazione n. 153 del 16.02.2021 venivano liquidate, a saldo, le spese tecniche relative alla progettazione ed esecuzione all'Ing. METRANGOLO Federica, dell'importo complessivo di **€ 6.958,03**, di cui € 6.690,41 per compenso professionale, € 267,62 per oneri previdenziali al 4% e non soggetta ad IVA in quanto il professionista si avvale del regime fiscale "forfettario", ai sensi dell'art. 1, cc. 54 ed 89, della L. 190/2014 e s.m.i.;
- che, ad oggi, occorre approvare il quadro economico finale:
 - rendicontando le spese effettivamente sostenute;
 - quantificando le economie che, come previsto dall'art. 6, c. 1, del Decreto in data 14.01.2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, possono essere utilizzate per ulteriori investimenti;

CONSIDERATO:

- che con Decreto in data 14.01.2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno si attribuiva agli Enti Beneficiari, per l'anno 2020, la somma complessiva di € 497.220,00 per gli interventi di cui all'art. 1, c. 29, della Legge n. 160/2019, dei quali € 90.000,00 al Comune di San Pietro Vernotico come riportato nell'Allegato C) al predetto decreto avente ad oggetto *"Assegnazione ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, per l'anno 2020"*;
- che il predetto contributo finanziario è stato iscritto in bilancio giusta variazione in via d'urgenza al Bilancio di Previsione 2020/2022 per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., approvata con Deliberazione di G.C. n. 148 del 29.07.2020;

PRESO ATTO:

- che i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e sicurezza, affidati con Determinazione n. 622 del 29.07.2020 all'Ing. METRANGOLO Federica ed al Geom. GESUE' Maurizio, risultano essere stati regolarmente eseguiti;
- che i lavori affidati direttamente, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020, cosiddetto "Decreto Semplificazioni 2020", entrato in vigore il 17.07.2020, alla ditta individuale "LEVANTE IMPIANTI di Michele LEVANTE" da San Pietro Vernotico con Determinazione n. 653 del 7.08.2020 e successivo contratto stipulato con la Stazione Appaltante in data 24.09.2020 – Rep. n. 1224 – e registrato presso l'Ufficio del Registro di Brindisi, sono stati regolarmente eseguiti, ultimati e certificati come regolare esecuzione;

VISTO il rendiconto della spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di che trattasi,

nell'importo complessivo di € 71.881,40 di liquidazioni effettuate, così ripartite:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	A BASE GARA	ASSESTATO	CONSUNTIVO
A1. Importo lavori a base d'asta:	€ 67.900,00	€ 54.320,00	€ 54.320,00
A2. Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 70.000,00	€ 56.420,00	€ 56.420,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1. Lavori in economia (inclusa IVA):	€ 0,00	0,00	0,00
B2. Rilievi, accertamenti, indagini (inclusa IVA):	€ 0,00	0,00	0,00
B3. Allacciamenti a pubblici servizi (inclusa IVA):	€ 0,00	0,00	0,00
B4. Imprevisti sui lavori:	€ 1.480,60	2.838,60	0,00
B5. Acquisizione aree o immobili:	€ 0,00	0,00	0,00
B6. Acc. variaz. prezzi materiali costruzione:	€ 0,00	0,00	0,00
B7. Spese Tecniche per incarichi esterni:			
B7a. Progettazione Preliminare:	€ 0,00	0,00	0,00
B7b. Progettazione Definitiva:	€ 0,00	0,00	0,00
B7c. Progettazione Esecutiva:	€ 2.736,05	2.736,05	2.736,05
B7d. Coord. Sicurezza in Fase di Prog.:	€ 853,53	853,53	853,53
B7e. Direzione Lavori e Contabilità:	€ 3.518,54	3.518,54	3.518,54
B7f. Coord. Sicurezza Esecuzione:	€ 1.897,79	1.897,79	1.897,79
B7g. Spese per verifiche e collaudi (C.R.E.):	€ 435,82	435,82	435,82
B7h. Altre spese tecniche:	€ 0,00	0,00	0,00
B7i. Spese per consulenze, supporto, ecc.:	€ 0,00	0,00	0,00
Totale Spese Tecniche:	€ 9.441,73	9.441,73	9.441,73
B8. Spese di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A):	€ 1.400,00	1.400,00	0,00
B9. Spese di verifica e validazione:	€ 300,00	300,00	0,00
B10. Spese di gara:			
B10.a Spese SUA Provincia di Brindisi:	€ 0,00	0,00	0,00
B10.b Spese di pubblicità:	€ 0,00	0,00	0,00
Totale Spese di gara:	€ 0,00	0,00	0,00
B11. Spese di gara (ANAC):	€ 0,00	0,00	0,00
B12. IVA e altri oneri:			
B12a. IVA 10% su A1+A2:	€ 7.000,00	5.642,00	5.642,00
B12b. Oneri previdenziali (4% su B7):	€ 377,67	377,67	377,67
B12c. IVA 22% su B7 e B12b:	€ 0,00	0,00	0,00
Totale IVA:	€ 7.377,67	6.019,67	6.019,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.000,00	20.000,00	15.461,40
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 90.000,00	90.000,00	71.881,40
ECONOMIE DI GARA E DI ESECUZIONE	€ 0,00	0,00	18.118,60

CONSIDERATO che per la chiusura del progetto di che trattasi è necessario provvedere all'omologazione, da parte di questo Ente, di tutte le spese effettivamente sostenute:

- rendicontando le spese effettivamente sostenute;
- quantificando le economie che, come previsto dall'art. 6, c. 1, del Decreto in data 14.01.2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, possono essere utilizzate per ulteriori investimenti;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione delle risultanze rivenienti dalla rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto di che trattasi;

DATO ATTO dai provvedimenti agli atti del procedimento:

- che il predetto contributo finanziario è stato iscritto in bilancio giusta variazione in via d'urgenza al Bilancio di Previsione 2020/2022 per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., approvata con Deliberazione di G.C. n. 148 del 29.07.2020;
- che con Determinazione n. 644 del 6.08.2020:

- si è accertata in entrata la somma di € 90.000,00, quale contributo finanziario di cui all'art. 1, c. 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), concesso al Comune di San Pietro Vernotico con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno in data 14.01.2020, a valere sul Capitolo 6009, Titolo 4-02-01-01-001, del Bilancio di Previsione 2020 del Comune di San Pietro Vernotico approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 22.05.2020 e variato d'urgenza in relazione alla predetta entrata con Deliberazione di G.C. n. 148 del 29.07.2020;
- si è impegnato l'intero quadro economico dell'intervento, per complessivi € 90.000,00, sul Capitolo 6009, Missione 04, Programma 02, Titolo 2-02-01-09-003.
- che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H51E20000030001**;
- che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G.: **83794615F7**;

RITENUTO dover determinare a riguardo;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i., inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”, nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 151 del 30.07.2020 che approva il nuovo assetto organizzativo del Comune di San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale “Area 3” le attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 dell'1.04.2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico con qualifica “D”, nominandolo responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale “Area 3”, titolare delle attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici”;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 146 del 23.07.2020 che nomina lo scrivente Arch. PERRONE Diego Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in qualità di Responsabile della struttura apicale “Area 3” – titolare delle attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici” – ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i.:

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. .
2. **DI APPROVARE** il rendiconto della spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, nell'importo complessivo di **€ 71.881,40** di liquidazioni effettuate, così ripartite:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	A BASE GARA	ASSESTATO	CONSUNTIVO
A1. Importo lavori a base d'asta:	€ 67.900,00	€ 54.320,00	€ 54.320,00
A2. Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 70.000,00	€ 56.420,00	€ 56.420,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1.	Lavori in economia (inclusa IVA):	€ 0,00	0,00	0,00
B2.	Rilievi, accertamenti, indagini (inclusa IVA):	€ 0,00	0,00	0,00
B3.	Allacciamenti a pubblici servizi (inclusa IVA):	€ 0,00	0,00	0,00
B4.	Imprevisti sui lavori:	€ 1.480,60	2.838,60	0,00
B5.	Acquisizione aree o immobili:	€ 0,00	0,00	0,00
B6.	Acc. variaz. prezzi materiali costruzione:	€ 0,00	0,00	0,00
B7.	Spese Tecniche per incarichi esterni:			
	B7a. Progettazione Preliminare:	€ 0,00	0,00	0,00
	B7b. Progettazione Definitiva:	€ 0,00	0,00	0,00
	B7c. Progettazione Esecutiva:	€ 2.736,05	2.736,05	2.736,05
	B7d. Coord. Sicurezza in Fase di Prog.:	€ 853,53	853,53	853,53
	B7e. Direzione Lavori e Contabilità:	€ 3.518,54	3.518,54	3.518,54
	B7f. Coord. Sicurezza Esecuzione:	€ 1.897,79	1.897,79	1.897,79
	B7g. Spese per verifiche e collaudi (C.R.E.):	€ 435,82	435,82	435,82
	B7h. Altre spese tecniche:	€ 0,00	0,00	0,00
	B7i. Spese per consulenze, supporto, ecc.:	€ 0,00	0,00	0,00
	Totale Spese Tecniche:	€ 9.441,73	9.441,73	9.441,73
B8.	Spese di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A):	€ 1.400,00	1.400,00	0,00
B9.	Spese di verifica e validazione:	€ 300,00	300,00	0,00
B10.	Spese di gara:			
	B10.a Spese SUA Provincia di Brindisi:	€ 0,00	0,00	0,00
	B10.b Spese di pubblicità:	€ 0,00	0,00	0,00
	Totale Spese di gara:	€ 0,00	0,00	0,00
B11.	Spese di gara (ANAC):	€ 0,00	0,00	0,00
B12.	IVA e altri oneri:			
	B12a. IVA 10% su A1+A2:	€ 7.000,00	5.642,00	5.642,00
	B12b. Oneri previdenziali (4% su B7):	€ 377,67	377,67	377,67
	B12c. IVA 22% su B7 e B12b:	€ 0,00	0,00	0,00
	Totale IVA:	€ 7.377,67	6.019,67	6.019,67
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.000,00	20.000,00	15.461,40
	TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 90.000,00	90.000,00	71.881,40
	ECONOMIE DI GARA E DI ESECUZIONE	€ 0,00	0,00	18.118,60

3. **DI APPROVARE**, pertanto, le nuove risultanze rivenienti dall'omologazione delle spese effettivamente sostenute ed ammissibili, nell'importo di € 71.881,40 come spese effettivamente liquidate, sui € 90.000,00 del progetto ammesso a finanziamento nell'ambito del Decreto in data 14.01.2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, per gli interventi di cui all'art. 1, c. 29, della Legge n. 160/2019.
4. **DI ATTESTARE**, pertanto, un'economia pari ad € 18.118,60 rispetto all'importo ammesso a contribuzione.
5. **DI DISPORRE**, pertanto, la restituzione al MIUR della somma complessiva di € 18.118,60, quale differenza tra le somme concesse al Comune di San Pietro Vernotico giusto Decreto in data 14.01.2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, pari ad € 90.000,00, e le somme effettivamente spese per la realizzazione dell'intervento in oggetto, pari ad € 71.881,40.
6. **DI DARE ATTO**, dai provvedimenti agli atti del procedimento:
 - che il predetto contributo finanziario è stato iscritto in bilancio giusta variazione in via d'urgenza al Bilancio di Previsione 2020/2022 per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., approvata con Deliberazione di G.C. n. 148 del 29.07.2020;
 - che con Determinazione n. 644 del 6.08.2020:
 - si è accertata in entrata la somma di € 90.000,00, quale contributo finanziario di cui all'art. 1, c. 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), concesso al Comune di San Pietro Vernotico con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del

Ministero dell'Interno in data 14.01.2020, a valere sul Capitolo 6009, Titolo 4-02-01-01-001, del Bilancio di Previsione 2020 del Comune di San Pietro Vernotico approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 22.05.2020 e variato d'urgenza in relazione alla predetta entrata con Deliberazione di G.C. n. 148 del 29.07.2020;

- si è impegnato l'intero quadro economico dell'intervento, per complessivi € 90.000,00, sul Capitolo 6009, Missione 04, Programma 02, Titolo 2-02-01-09-003.
- che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H51E20000030001**;
- che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G.: **83794615F7**.

7. **DI DARE ATTO** che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.
8. **DI DARE ATTO**, altresì, infine, che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

L'ESTENSORE

f.to Arch. Diego PERRONE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE

Lì 16/02/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 18/02/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 271

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 18/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 18/02/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 18/02/2021
