



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	182
Data di registrazione	19/02/2021

OGGETTO: “Lavori di messa in sicurezza permanente della ex discarica per RSU in località Pallitica” – Importo totale intervento € 1.450.000,00 – CUP H59G07000130002 – CIG Z1C1C005F5 – Approvazione omologazione delle spese effettivamente sostenute.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

PREMESSO:

- che la L.R. 17/2000 recava disposizioni per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale e disciplina la formazione del Programma Regionale per la Tutela Ambientale;
- che la suddetta L.R. attribuiva alle Province le funzioni amministrative concernenti l'individuazione, in ordine di priorità, degli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con indicazione dei costi nonché la gestione del quadro triennale degli interventi programmati;
- che con Deliberazione di G.P. n. 420 del 14.12.2005 venivano approvate le schede progettuali relative agli interventi individuati;
- che con Deliberazione di C.P. n. 65/19 del 31.12.2005 veniva approvato il Piano Provinciale di attuazione del programma regionale per la tutela ambientale con l'indicazione delle risorse assegnate ai singoli interventi previsti;
- che per quanto atteneva questo Comune veniva prevista l'attuazione del seguente intervento: ASSE 5 - linea di intervento c, punto 1) della scheda di fattibilità allegata alla deliberazione di C.P. n. 65/19 del 31.12.2005 riguardante *"Messa in sicurezza e completamento delle opere di bonifica e sistemazione finale della discarica dismessa di RSU ubicata in località Pallitica nel Comune di S. Pietro V.co - Importo € 1.450.000,00"*;
- che con Determinazione n. 1334 del 21.11.2006 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi veniva approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Provincia di Brindisi e questo Comune per la realizzazione dell'intervento sopra specificato;
- che con nota Prot. n. 199559 del 24.11.2006, acquisita agli atti dell'Ente in data 30.11.2006 al Prot. n. 21276, veniva trasmessa dalla Provincia di Brindisi a questo Comune la Determinazione

Dirigenziale n. 1334 del 21.11.2006 sopra citata, unitamente a copia dello schema di disciplinare per i successivi adempimenti di questa Amministrazione;

- che con Deliberazione di G.C. n. 229 del 15.12.2006 veniva approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Provincia di Brindisi e questo Comune per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- che con Determinazione n. 340 del 6.07.2007 veniva stabilito di procedere all'espletamento di una procedura ristretta ai sensi dell'art. 3, c. 38, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità lavori per la messa in sicurezza e completamento delle opere di bonifica e sistemazione finale della discarica di R.S.U. in località "Pallitica" e venivano fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'art. 192, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, approvando contestualmente il disciplinare e la lettera di invito;
- che con la suddetta Determinazione n. 340 del 6.07.2007 veniva anche disposto il pagamento in favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato della somma di **€ 344,08** quale spesa di pubblicazione sulla G.U.R.I.;
- che con Determinazione n. 473 del 6.09.2007 veniva approvato il verbale di prequalificazione relativamente alla procedura per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità lavori per la messa in sicurezza e completamento delle opere di bonifica e sistemazione finale della discarica di R.S.U. in località "Pallitica";
- che con Determinazione n. 536 del 03.10.2007 veniva nominata la commissione di gara per l'affidamento dei citati incarichi professionali;
- che con Determinazione n. 702 del 28.11.2007 veniva affidato l'incarico suddetto alla società "Astra Engineering S.r.l." con sede in Milano alla Via Angera n. 14, per l'importo complessivo di € 64.020,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA come per legge;

CONSIDERATO, in merito alla caratterizzazione della ex discarica di R.S.U. in località Pallitica:

- che in data 3.03.2008, Prot. n. 4130, veniva acquisito agli atti il "*Piano della Caratterizzazione della ex discarica di R.S.U. in località Pallitica*" redatto dall'Ing. DE PASCALIS Alberto e dall'Ing. DE PASCALIS Fabio, legali rappresentanti e direttori tecnici della società affidataria "Astra Engineering S.r.l.";
- che con Deliberazione di G.C. n. 60 del 13.03.2008 veniva preso atto del "*Piano della Caratterizzazione della ex discarica di R.S.U. in località Pallitica*" da sottoporre, ai fini dell'approvazione definitiva, alla conferenza dei servizi preliminare tra i seguenti soggetti: Comune di San Pietro Vernotico, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Arpa Puglia, Genio Civile di Brindisi;
- che con nota Prot. n. 2537 del 14.04.2008 veniva convocata dal Dirigente del Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia una conferenza dei servizi istruttoria per l'approvazione del piano di Caratterizzazione in argomento;
- che con Determinazione n. 408 del 12.05.2008 veniva liquidata alla società "Astra Engineering S.r.l." la somma di **€ 12.240,00**, di cui € 10.000,00 per acconto sull'onorario redazione progetto di caratterizzazione, € 200,00 per oneri previdenziali ed € 2.040,00 per IVA come per legge;
- che con Determinazione n. 58 del 19.05.2008 del Dirigente del Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia il piano di caratterizzazione veniva approvato con prescrizioni;
- che con Deliberazione di G.C. n. 121 del 5.06.2008 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dalla società "Astra Engineering S.r.l.", per la realizzazione dei lavori relativi al piano di caratterizzazione della ex discarica R.S.U. in località "Pallitica", dell'importo generale di € 270.000,00, di cui € 157.994,59 per lavori a base di gara soggetti a ribasso, € 5.127,29 per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 106.878,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Determinazione n. 522 del 24.06.2008 veniva indetta la gara per l'affidamento dei lavori di caratterizzazione dell'ex discarica in località Pallitica tramite procedura aperta con il criterio del

- prezzo più basso e si procedeva al pagamento all'AVCP del contributo di **€ 150,00**;
- che con Determinazione n. 533 del 25.06.2008 veniva liquidata alla società "Astra Engineering S.r.l." la somma di **€ 17.136,00**, di cui € 14.000,00 per acconto sull'onorario redazione progetto di caratterizzazione, € 280,00 per oneri previdenziali ed € 2.856,00 per IVA come per legge;
 - che con Determinazione n. 619 del 25.07.2008 veniva nominata la commissione di gara per i lavori di caratterizzazione da appaltare;
 - che con Determinazione n. 624 del 30.07.2008 venivano aggiudicati i lavori di caratterizzazione dell'ex discarica in località Pallitica alla ditta "Alpes Costruzioni S.r.l." da Sassari, per l'importo di € 123.898,75 oltre ad IVA come per legge;
 - che con Determinazione n. 788 del 16.10.2008 veniva autorizzata la ditta "Alpes Costruzioni S.r.l." da Sassari a subappaltare alla ditta "Idrogeo S.r.l." da Lecce parte dei lavori di caratterizzazione dell'ex discarica in località Pallitica;
 - che con Determinazione n. 978 del 11.12.2008 veniva impegnata per riproduzione elaborati la somma di **€ 394,20**, successivamente liquidata in favore della ditta COPY EXPRESS Cad Service Center con nota di liquidazione n. 652 del 16.12.2008;
 - che con Determinazione n. 1041 del 30.12.2008 veniva liquidata la somma complessiva di **€ 189,59** al personale dipendente, quale acconto sull'incentivo previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006;
 - che con Determinazione n. 128 del 10.03.2009 venivano approvati gli atti di contabilità relativi al S.A.L. n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 12.01.2009, trasmessi dalla DD.LL. e veniva liquidato alla ditta "Alpes Costruzioni S.r.l." da Sassari il Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo complessivo di **€ 88.548,27**, di cui € 80.498,43 per lavori di caratterizzazione ed € 8.049,94 per IVA come per legge;
 - che con Determinazione n. 178 del 22.04.2009 veniva liquidata alla società "Astra Engineering S.r.l." la somma di **€ 24.188,33**, di cui € 19.761,71 per l'espletata direzione lavori fino al S.A.L. n. 1, € 395,23 per oneri previdenziali ed € 4.031,39 per IVA come per legge;
 - che con Determinazione n. 194 del 04.05.2009 veniva concessa alla ditta "Alpes Costruzioni S.r.l." da Sassari una proroga di 45 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;
 - che con Determinazione n. 519 del 18.09.2009 venivano approvati gli atti di contabilità relativi al S.A.L. n. 2 per lavori eseguiti a tutto l'1.07.2009, trasmessi dalla DD.LL. e veniva liquidato alla ditta "Alpes Costruzioni S.r.l." da Sassari il Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo complessivo di **€ 45.498,74**, di cui € 41.362,49 per lavori di caratterizzazione ed € 4.136,25 per IVA come per legge;
 - che con Determinazione n. 553 del 2.10.2009 veniva liquidata alla società "Astra Engineering S.r.l." la somma di **€ 14.979,67**, di cui € 12.238,29 per l'espletata direzione lavori fino al S.A.L. n. 2, € 244,77 per oneri previdenziali ed € 2.496,61 per IVA come per legge;
 - che con Determinazione n. 576 del 7.10.2009 venivano approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione e veniva liquidata alla ditta "Alpes Costruzioni S.r.l." da Sassari la rata di saldo dell'importo complessivo di **€ 673,61**, di cui € 612,37 per lavori di caratterizzazione ed € 61,24 per IVA come per legge;
 - che con Determinazione n. 715 del 12.11.2009 veniva liquidata la somma complessiva di **€ 197,49** al personale dipendente, quale saldo sull'incentivo previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO, in merito alla messa in sicurezza permanente della ex discarica di R.S.U. in località Pallitica:

- che con Determinazione n. 71 del 30.04.2014 del Dirigente del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, veniva approvata l'Analisi di Rischio ed il Progetto di Messa in Sicurezza Permanente della ex discarica per RSU in località Pallitica;
- che il progetto definitivo/esecutivo di Messa in Sicurezza Permanente della ex discarica in località "Pallitica", come revisionato a seguito delle prescrizioni emerse in sede di conferenza dei servizi, veniva trasmesso da "Astra Engineering S.r.l." al Comune di San Pietro Vernotico in data 27.02.2014;
- che con Deliberazione di G.C. n. 125 del 7.08.2015 venivano adottati gli schemi del programma

triennale 2015/2017 e dell'elenco annuale delle OO.PP. 2015, disponendo, altresì, di individuare i responsabili dei procedimenti di ciascun intervento ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e art. 9 del D.P.R. 207/2010, nonché dell'art. 47 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come indicati a fianco di ciascun intervento nell'Elenco Annuale 2015 e, quindi, veniva individuato l'Arch. DELLE DONNE Cosimo quale RUP dell'intervento in oggetto;

- che a seguito di riunione organizzativa con il RUP in data 3.03.2016, veniva ritrasmesso dalla società "Astra Engineering S.r.l." al Comune di San Pietro Vernotico il progetto definitivo/esecutivo di Messa in Sicurezza Permanente della ex discarica in località "Pallitica", sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, così come da ultimo revisionato a seguito delle prescrizioni emerse in sede di conferenza dei servizi, a firma dell'Ing. DE PASCALIS Alberto e dell'Ing. DE PASCALIS Fabio;
- che con Deliberazione di G.C. n. 64 del 22.04.2016 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo di *"Messa in sicurezza permanente della ex discarica RSU in località Pallitica"*, validato dal RUP in contraddittorio con i progettisti in data 3.03.2016, ed il relativo Quadro Economico nell'importo complessivo di € 1.450.000,00, e si veniva nominato l'Arch. RESTA Luigi quale nuovo RUP per l'intervento di che trattasi in sostituzione dell'Arch. DELLE DONNE Cosimo;
- che con Determinazione n. 207 del 9.06.2016 venivano affidati i relativi lavori mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con l'attribuzione alla SUA della Provincia di Brindisi dell'adozione del provvedimento d'indizione del relativo procedimento di gara, di approvazione degli atti necessari per l'espletamento della stessa, con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 5, del citato D.Lgs. 50/2016, quantificando la spesa da sostenere per la SUA in € 3.903,36 e quella in favore di ANAC in € 375,00;
- che in esito della relativa procedura di gara, con Determinazione n. 767 del 19.10.2016 della SUA della Provincia di Brindisi, veniva approvata la proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, avanzata dalla preposta commissione giudicatrice e, per l'effetto, l'aggiudicazione del relativo appalto nei confronti della ditta "Paradivi Servizi S.r.l.", a seguito del punteggio complessivo ottenuto di 87,388 punti, per l'importo di aggiudicazione per lavori di € 881.993,21, oltre oneri di sicurezza pari ad € 32.532,87 non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo complessivo di € 914.526,08 oltre I.V.A. come per legge;
- che in data 29.11.2016 veniva effettuata la consegna dei lavori di che trattasi in via d'urgenza;
- che in data 20.12.2016 veniva stipulato il contratto d'appalto con la ditta appaltatrice;
- che con Determinazione n. 532 del 22.12.2016 veniva liquidata in favore della ditta "Paradivi Servizi S.r.l." la somma complessiva di **€ 201.195,74**, di cui € 182.905,22 quale anticipazione del 20% sull'importo contrattuale ed € 18.290,52 per IVA come per legge;
- che con Determinazione n. 123 del 7.04.2017 venivano approvati gli atti di contabilità relativi al S.A.L. n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 18.01.2017 e venivano liquidato in favore della ditta "Paradivi Servizi S.r.l." il Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo complessivo di **€ 165.387,37**, di cui € 150.352,15 per lavori al netto del ribasso e delle ritenute ed € 15.035,22 per I.V.A. al 10%;
- che con Determinazione n. 181 del 6.06.2017 venivano approvati gli atti di contabilità relativi al S.A.L. n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 28.04.2017 e veniva liquidato in favore della ditta "Paradivi Servizi S.r.l." il Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo complessivo di **€ 475.438,99**, di cui € 432.217,26 per lavori al netto del ribasso e delle ritenute ed € 43.221,73 per I.V.A. al 10%;
- che con Determinazione n. 197 del 21.06.2017 veniva liquidata in favore della società "Vivenda S.r.l." la somma complessiva di **€ 1.900,95**, di cui € 1.531,93 per spese di pubblicazione di gara ed € 337,02 per IVA come per legge;
- che con Determinazione n. 415 del 19.12.2017 veniva liquidata alla società "Astra Engineering S.r.l." la somma di **€ 44.306,50**, di cui € 34.920,00 per l'espletata progettazione, € 1.396,80 per oneri previdenziali ed € 7.989,70 per IVA come per legge;
- che con Determinazione n. 18 del 23.01.2018 veniva liquidata alla società "Astra Engineering S.r.l." la somma di **€ 29.585,66**, di cui € 23.317,83 per l'espletata direzione lavori fino al S.A.L. n. 2, € 932,71 per oneri previdenziali ed € 5.335,12 per IVA come per legge;

- che con Determinazione n. 119 del 5.03.2018 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva, per l'intervento denominato *"Messa in Sicurezza Permanente della ex discarica in località "Pallitica"* dell'importo complessivo di € 1.450.000,00, di cui € 926.747,27 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 33.475,20 per oneri per la sicurezza, € 217.995,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 67.242,00 come economie di gara ed € 204.539,98 relativi ad i lavori di caratterizzazione già effettuati, redatta dall'Ing. DE PASCALIS Fabio, Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c), punti 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con Determinazione n. 155 del 22.02.2019 veniva approvato il S.A.L. n. 3 ultimo, lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione e veniva riconosciuto un credito in favore della ditta "Paradivi Servizi S.r.l." pari a complessivi € 210.082,38, di cui € 190.983,98 per saldo lavori ed oneri per la sicurezza ed € 19.098,40 per IVA al 10%;
- che con Determinazione n. 193 del 07.03.2019 veniva liquidata in favore della ditta "Paradivi Servizi S.r.l." la somma complessiva di **€ 210.082,38**, di cui € 190.983,98 per saldo lavori ed oneri per la sicurezza ed € 19.098,40 per IVA al 10%;
- che con Determinazione n. 453 del 08.05.2019 veniva liquidata in favore della società "Astra Engineering S.r.l." la somma complessiva di **€ 13.535,41**, di cui € 10.667,88 saldo di tutte le prestazioni effettuate, € 426,72 per oneri previdenziali ed € 2.440,81 per IVA come per legge;
- che con Determinazione n. 88 del 2.02.2021 veniva liquidata alla "SUA Provincia di Brindisi" la somma di **€ 3.903,36** quale contributo per l'espletamento della procedura di affidamento;
- che con Determinazione n. 133 dell'11.02.2021:
 - veniva confermato l'impegno in favore di ANAC già assunto sul Capitolo 2821, Missione 9, Programma 3, Titolo 2-02-01-09-014 del bilancio 2016 dell'Ente, relativo alla somma di **€ 375,00** quale contributo per la procedura di affidamento lavori di messa in sicurezza permanente della ex discarica di R.S.U. in località Pallitica, procedura delegata alla "SUA Provincia di Brindisi" giusta Determinazione n. 207 del 9.06.2016;
 - veniva dato atto che si sarebbe proceduto alla liquidazione della somma di € 375,00 nel momento in cui sarebbe stato emesso da ANAC il relativo "Pagamento mediante avviso" (MAV) correlato alla procedura;

CONSIDERATO, altresì:

- che con Deliberazione di C.P. n. 65/19 del 31.12.2005 veniva approvato il Piano Provinciale di attuazione del programma regionale per la tutela ambientale che, per quanto attiene questo Comune, prevedeva l'attuazione del seguente intervento *"Messa in sicurezza e completamento delle opere di bonifica e sistemazione finale della discarica dismessa di RSU ubicata in località Pallitica nel Comune di S. Pietro V.co - Importo € 1.450.000,00"*;
- che la Provincia di Brindisi dell'intera somma ammessa a contribuzione, pari ad € 1.450.000,00, ha erogato la complessiva somma pari ad € 1.449.996,50 con le seguenti modalità:
 - € 399.996,50 giusta Reversale di Incasso n. 748 del 18.06.2007;
 - € 200.000,00 giusta Reversale di Incasso n. 349 del 18.03.2008;
 - € 850.000,00 giusta Reversale di Incasso n. 400 del 22.04.2009;

PRESO ATTO:

- che i servizi tecnici affidati con Determinazione n. 702 del 28.11.2007 alla società "Astra Engineering S.r.l.", risultano essere stati regolarmente eseguiti;
- che i lavori di caratterizzazione affidati a seguito di procedura aperta con il criterio del prezzo più basso alla ditta "Alpes Costruzioni S.r.l." da Sassari, con Determinazione n. 624 del 30.07.2008, sono stati regolarmente eseguiti, ultimati e collaudati;
- che i lavori di messa in sicurezza permanente affidati a seguito di procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa alla ditta "Paradivi Servizi S.r.l." da Melilli (SR), con Determinazione n. 767 del 19.10.2016 della SUA della Provincia di Brindisi e successivo contratto stipulato con l'Amministrazione Comunale in data 20.12.2016, sono stati regolarmente eseguiti, ultimati e collaudati;

VISTO il quadro economico allegato al progetto esecutivo relativo ai lavori di *Messa in Sicurezza Permanente della ex discarica in località "Pallitica"*, approvato con Deliberazione di G.C. n. 64 del 22.04.2016, come modificato dalla perizia di variante e suppletiva approvata con Determinazione n. 119 del 5.03.2018;

VISTI il rendiconto della spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, nell'importo complessivo di € 1.350.251,34 di liquidazioni effettuate su € 1.450.000,00 ammessi a finanziamento ovvero su € 1.449.996,50 effettivamente erogati, così ripartite:

QUADRO ECONOMICO		Q.E. progetto a base gara	Q.E. perizia	Q.E. Consuntivo
A1	Importo lavori	943.308,25	927.747,27	956458,62
A2	Oneri per la sicurezza	32.532,87	33.475,20	
A	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	975.841,12	960.222,47	956458,62
B1	Analisi <i>ante-operam</i>	6.402,15	0,00	0,00
B2	Analisi in opera	9.500,00	0,00	0,00
B3	Analisi <i>post-operam</i>	15.402,60	0,00	0,00
B4	Controanalisi ARPA	4.000,00	4.000,00	0,00
B5	Rilievi topografici	2.500,00	0,00	0,00
B6	Spese tecniche	64.020,00	68.905,71	68.905,71
B7	Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006	19.205,58	20.492,98	0,00
B8	Imprevisti	25.795,88	977,55	0,00
B9	Spese di gara	8.000,00	8.000,00	6179,31
B10	Oneri previdenziali	2.560,80	2.916,23	2.756,23
B11	IVA spese tecniche	14.647,78	16.680,83	15.765,63
B12	IVA lavori (al 10%)	97.584,11	96.022,25	95.645,86
B	SOMME A DISPOS. AMMINISTRAZ.	269.618,90	217.995,55	189252,74
TOTALE (A+B):		1.245.460,02	1.178.218,02	1.145.711,36
C	Intervento di caratterizzazione	204.539,98	204.539,98	204.539,98
	TOTALE interventi (A + B + C)	1.450.000,00	1.382.758,00	1.350.251,34
C2	Economie di gara	0,00	67.242,00	67.242,00
C3	Economie di esecuzione	0,00	0,00	32.506,66
TOTALE PROGETTO (A+B+C):		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00

SI DICHIARA che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DATO ATTO che la complessiva somma di € 1.450.000,00 ovvero € 1.449. 996,50 effettivamente erogati, relativa all'intervento di che trattasi, è individuabile nel bilancio dell'Ente al Capitolo 2821, Missione 9, Programma 3, Titolo 2.02.01.09.14;

CONSIDERATO che per la chiusura del progetto di che trattasi è necessario provvedere all'omologazione, da parte di questo Ente, di tutte le spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 31 dicembre 2007, n. 40;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione delle risultanze rivenienti dalla rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto di che trattasi;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P. **H59G07000130002**;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. **Z1C1C005F5**;

VISTO:

- la L. 7.08.1990, n. 241 e s.m.i., recante: *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., recante: *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., recante: *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i., recante: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006"*;
- la L.R. 11.05.2001, n. 13, recante: *"Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici"*, così come modificata dalla L.R. 31.12.2007, n. 40;

VISTA la *"Deliberazione di G.C. n. 151 del 30.07.2020"* che approva il nuovo assetto organizzativo del Comune di San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale *"Area 3"* le attribuzioni in materia di *"Lavori Pubblici"*;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 dell'1.04.2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico con qualifica *"D"*, nominandolo responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale *"Area 3"*, titolare delle attribuzioni in materia di *"Lavori Pubblici"*;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in qualità di Responsabile della struttura apicale *"Area 3"* – titolare delle attribuzioni in materia di *"Lavori Pubblici"* – ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. .
2. **DI APPROVARE** il rendiconto della spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, nell'importo complessivo di € 1.350.251,34 di liquidazioni effettuate su € 1.450.000,00 ammessi a finanziamento ovvero su € 1.449. 996,50 effettivamente erogati, così ripartite:

QUADRO ECONOMICO		Q.E. progetto a base gara	Q.E. perizia	Q.E. Consuntivo
A1	Importo lavori	943.308,25	927.747,27	956458,62

A2	Oneri per la sicurezza	32.532,87	33.475,20	
A	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	975.841,12	960.222,47	956.458,62
B1	Analisi <i>ante-operam</i>	6.402,15	0,00	0,00
B2	Analisi in opera	9.500,00	0,00	0,00
B3	Analisi <i>post-operam</i>	15.402,60	0,00	0,00
B4	Controanalisi ARPA	4.000,00	4.000,00	0,00
B5	Rilievi topografici	2.500,00	0,00	0,00
B6	Spese tecniche	64.020,00	68.905,71	68.905,71
B7	Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006	19.205,58	20.492,98	0,00
B8	Imprevisti	25.795,88	977,55	0,00
B9	Spese di gara	8.000,00	8.000,00	6179,31
B10	Oneri previdenziali	2.560,80	2.916,23	2.756,23
B11	IVA spese tecniche	14.647,78	16.680,83	15.765,63
B12	IVA lavori (al 10%)	97.584,11	96.022,25	95.645,86
B	SOMME A DISPOS. AMMINISTRAZ.	269.618,90	217.995,55	189.252,74
TOTALE (A+B):		1.245.460,02	1.178.218,02	1.145.711,36
C	Intervento di caratterizzazione	204.539,98	204.539,98	204.539,98
TOTALE interventi (A + B + C)		1.450.000,00	1.382.758,00	1.350.251,34
C2	Economie di gara	0,00	67.242,00	67.242,00
C3	Economie di esecuzione	0,00	0,00	32.506,66
TOTALE PROGETTO (A+B+C):		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00

3. **DI APPROVARE**, pertanto, le risultanze rivenienti dall'omologazione delle spese effettivamente sostenute ed ammissibili nell'importo di € 1.350.251,34 come spese effettivamente liquidate su € 1.450.000,00 del progetto ammesso a finanziamento ovvero su € 1.449. 996,50 effettivamente erogati.
4. **DI ATTESTARE**, pertanto, un'economia pari ad € 99.748,66 rispetto all'importo ammesso a contribuzione pari ad € 1.450.000,00 ovvero € 99.745,16 rispetto all'importo effettivamente erogato pari ad € 1.449. 996,50.
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico dei fondi provinciali, se non quelli precedentemente assunti e già impegnati.
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Provincia di Brindisi per i provvedimenti di competenza.
7. **DI DARE ATTO** che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P. **H59G07000130002**.

8. **DI DARE ATTO** che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. **Z1C1C005F5**.
9. **DI DARE ATTO** che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.
10. **DI DARE ATTO**, altresì, infine, che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

L'ESTENSORE

f.to Arch. Diego PERRONE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE

Lì 11/02/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 18/02/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 276

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 19/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 19/02/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 19/02/2021
