



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	759
Data di registrazione	05/08/2021

OGGETTO: “Progetto esecutivo del muro di recinzione del nuovo cimitero comunale” – Importo contrattuale dopo perizia € 89.520,12 – CUP H57H13001050004 – C.I.G. 7971865F18 – Approvazione Stato Finale – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione – Liquidazione a saldo.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

PREMESSO:

- che con Determinazione n. 788 del 9.08.2019, si aggiudicava l'appalto per i lavori relativi al “Progetto esecutivo del muro di recinzione del nuovo cimitero comunale”, all'operatore economico “PERRONE LAVORI S.r.l.” da Brindisi (BR) per il prezzo complessivo di € 81.956,44, oltre ad I.V.A. come per legge, al netto del ribasso formulato del 36,07% sul costo complessivo dei lavori posti a base di gara di € 128.197,15;
- che con Determinazione n. 881 del 18.09.2019:
 - si approvava il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta del 36,07%, con:

Importo lavori a seguito del ribasso d'asta:	€ 81.956,44
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 1.769,12
Totale Importo Lavori:	€ 83.725,56
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione:	€ 31.274,44
Totale Importo Progetto:	€ 115.000,00
- si dava atto, in base ai provvedimenti agli atti del procedimento:
 - che il progetto era da considerarsi esecutivo di completamento del progetto dei “Lavori di completamento della nuova area cimiteriale e sistemazione dei percorsi pedonali del cimitero”, dell'importo complessivo di € 1.650.000,00, di cui € 1.235.855,30 per lavori a base d'asta, € 64.144,70 per oneri della sicurezza, € 350.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, approvato con Deliberazione di G.C. n. 55 del 27.03.2014 e successivamente variato con “Perizia Suppletiva e di Variante” approvata con Deliberazione di G.C. n. 93 del 1.06.2015;
 - che la somma complessiva di € 160.000,00 dell'opera in questione trovava copertura finanziaria nel quadro economico del progetto così come approvato con Deliberazione di G.C. n. 55 del 27.03.2014 e successivamente variato con “Perizia Suppletiva e di Variante” approvata con Deliberazione di G.C. n. 93 del 1.06.2015 sul Capitolo 5640, Missione 12, Programma 09, Titolo

02-02-01-09-15;

- che con Disposizione di Servizio n. 1, in data 1.10.2019 Prot. n. 19390, il RUP autorizzava il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori in via di urgenza;
- che con provvedimento in data 1.10.2019, Prot. n. 19413, si stabiliva l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione avvenuta con Determinazione n. 788 del 9.08.2019;
- che in data 3.10.2019 il Direttore dei Lavori consegnava i lavori, in via di urgenza sotto riserva di legge, alla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." da Brindisi, redigendo verbale in pari data, acquisito poi agli atti dell'Ente in data 3.10.2019 al Prot. n. 19611, fissando la data di ultimazione degli stessi al 28.11.2019, in considerazione del fatto che l'art. 14 del Capitolato Speciale D'Appalto stabiliva in giorni 56 (cinquantasei) il tempo utile per dare compiuti i lavori;
- che in data 12.11.2019 si sottoscriveva il "Contratto D'Appalto" tra il rappresentante della Stazione Appaltante – Comune di San Pietro Vernotico – ed il rappresentante della Ditta Appaltatrice – società "PERRONE LAVORI S.r.l." – per un importo contrattuale "a corpo" ed al netto dell'IVA pari ad € 83.725,56, di cui € 81.956,44 per lavori ed € 1.769,12 per costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- che in data 14.11.2019, Prot. n. 22995, la ditta appaltatrice avanzava richiesta di proroga del termine contrattuale, ai sensi dell'art. 15, c. 1, del Capitolato Speciale D'Appalto;
- che con nota in data 19.11.2019, acquisita agli atti dell'Ente in pari data al Prot. n. 23302, la ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." da Brindisi avanzava richiesta di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., allegando polizza fideiussoria assicurativa n. 2019/13/6468472 emessa dalla "ITALIANA Assicurazioni S.p.A." – Agenzia di Campi Salentina (LE) – di importo pari all'anticipazione (€ 16.745,11) maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori (€ 837,30), quindi fino alla concorrenza dell'importo pari ad € 17.583,30, così determinato ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con Determinazione n. 1086 del 26.11.2019, aderendo al parere espresso in merito dal Direttore dei Lavori in data 15.11.2019, Prot. n. 22997, si concedeva la richiesta di proroga del termine contrattuale, ai sensi dell'art. 15, c. 1, del Capitolato Speciale D'Appalto, per n. 17 (diciassette) giorni naturali e consecutivi;
- che con nota acquisita agli atti dell'Ente in data 14.01.2020, Prot. n. 1128, il Direttore dei Lavori trasmetteva formale richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con nota in data 16.01.2020, Prot. n. 1433, il RUP autorizzava il Direttore dei Lavori alla redazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando la somma complessiva, omnicomprensiva, di € 7.092,16;
- che con Determinazione n. 185 del 3.03.2020 si procedeva alla liquidazione in favore della ditta appaltatrice dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dall'art. 26 del Capitolato Speciale D'Appalto, per € 16.745,11;
- che in data 12.06.2020, Prot. n. 14579 il Direttore dei Lavori trasmetteva gli elaborati della perizia di variante;
- che con Determinazione n. 573 del 16.07.2020:
 - si approvava, ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia di variante relativa ai lavori del *"Progetto esecutivo del muro di recinzione del nuovo cimitero comunale"*;
 - si riapprovava il Quadro Economico dell'intervento, modificato come da perizia, in seguito:
 - alla previsione del costo lavori di perizia di € 4.042,74, spostando € 4.042,74 dalla voce "B4 – Imprevisti sui lavori (incluso IVA)", che conseguentemente passa da € 7.092,16 ad € 3.049,42, alla voce "A1 – Importo lavori di perizia al netto del ribasso", che conseguentemente passa da € 81.956,44 ad € 85.999,18;
 - alla "Stima Costi Aggiuntivi della Sicurezza per Applicazione Protocollo Anti-Covid", pari complessivamente ad € 1.751,82, spostando € 1.751,82 dalla voce "B4 – Imprevisti sui lavori (incluso IVA)", che conseguentemente passa da € 3.049,42 ad € 1.297,60, alla voce "A2 – Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso", che conseguentemente passa da € 1.769,12 ad € 3.520,94;
 - all'adeguamento consequenziale delle voci "B4 – CNPAIA" e "B5. – IVA" spostando le somme residue dalla voce "B4 – Imprevisti sui lavori (incluso IVA)" che passa a € 0,00;
 - si dava atto che a seguito dell'approvazione della perizia, l'importo contrattuale lavori avrebbe avuto un incremento di complessivi € 5.794,56 (di cui € 4.042,75 per lavori aggiuntivi ed € 1.751,82 per oneri della sicurezza ed oneri COVID19 aggiuntivi) e le spese tecniche da riconoscere al

tecnico incaricato per la redazione della variante in corso d'opera sarebbero state pari ad 566,00 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%.

- che in data 12.08.2020 si sottoscriveva "Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi" relativo alla perizia di variante ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. accettata dalla ditta appaltatrice con nota Prot. n. 11498 del 8.05.2020 ed approvata con Determinazione n. 573 del 16.07.2020;
- che in data 25.09.2020, Prot. n. 22580, si trasmetteva la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 21.09.2020, costituita da:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 21.09.2020;
 - Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 21.09.2020;
- che in data 5.10.2020 il RUP emetteva il Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 21.09.2020, dell'importo complessivo di € 25.724,40, di cui € 23.385,82 per lavori al netto del ribasso d'asta e delle ritenute ed € 2.338,58 per IVA al 10%;
- che in data 7.10.2020, Prot. n. 23568, veniva presentata dalla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." la fattura elettronica n. 61 del 7.10.2020, dell'importo totale di € 25.724,40, di cui € 23.385,82 di valore imponibile ed € 2.338,58 di valore IVA al 10%;
- che con Determinazione n. 832 del 15.10.2020:
 - si approvava la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 21.09.2020;
 - si approvava il Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 21.09.2020;
 - si liquidava alla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." da Brindisi la fattura elettronica n. 61 del 7.10.2020, dell'importo totale di € 25.724,40, di cui € 23.385,82 di valore imponibile ed € 2.338,58 di valore IVA al 10%, e si versava l'importo dell'IVA direttamente dal Comune allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;
- che con nota in data 9.03.2021, Prot. n. 6792, il Direttore dei Lavori trasmetteva il "Certificato di Ultimazione Lavori", avvenuta in data 8.03.2021, firmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." da Brindisi;
- che con nota in data 11.03.2021, Prot. n. 7017, il Direttore dei Lavori trasmetteva la "Relazione a Strutture Ultimate" datata 11.03.2021, ai sensi dell'art. 65, c. 6, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- che con nota in data 19.07.2021, Prot. n. 17576, il Collaudatore Statico trasmetteva il "Certificato di Collaudo Statico", integrando successivamente, in data 21.07.2021, Prot. n. 17830, analogo documento riportante le sottoscrizioni tanto del Direttore dei Lavori quanto del legale rappresentante della ditta appaltatrice;
- che con nota depositata in data 28.07.2021 ed acquisita agli atti dell'Ente in data 30.07.2021, Prot. n. 18350, il Direttore dei Lavori trasmetteva la documentazione contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori, comprensiva del Certificato di regolare Esecuzione, costituita da:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Stato Finale dei Lavori;
 - Relazione sul Conto Finale;
 - Certificato di Regolare Esecuzione, in data 26.07.2021;
 - Schema per "Avviso ai Creditori" con allegata dichiarazione resa dall'impresa appaltatrice;
 - Dichiarazione del Direttore dei Lavori relativa alla "Cessione del Credito" con allegata dichiarazione della impresa appaltatrice;
 - Dichiarazione resa dalla impresa appaltatrice relativa alla esecuzione dei lavori;
- che in data 3.08.2021, Prot. n. 18522, la ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." presentava polizza n. 10000110012480 in data 3.08.2021, di cui all'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da "BENE ASSICURAZIONI S.p.a." Agenzia di Trepuzzi (LE) pari ad € 41.024,83 ovvero pari all'importo della rata di saldo di € 41.016,63 aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio pari ad € 8,20, con scadenza in data 30.07.2023 quindi non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (26.07.2021), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31;
- che in data 4.08.2021, Prot. n. 18594, veniva presentata dalla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." la fattura elettronica n. 1A del 3.08.2021, dell'importo totale di € 45.118,29, di cui € 41.016,63

per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 4.101,66 per IVA al 10%;

- che ad oggi risulta necessario procedere:
 - all'approvazione del "Conto Finale dei Lavori";
 - all'approvazione della "Relazione sul Conto Finale";
 - all'approvazione del "Certificato di Regolare Esecuzione";
 - alla liquidazione della fattura elettronica n. 1A del 3.08.2021, dell'importo totale di € 45.118,29, di cui € 41.016,63 per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 4.101,66 per IVA al 10%, presentata in data 4.08.2021, Prot. n. 18594, dalla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l.";
 - allo svincolo della Polizza fideiussoria definitiva rilasciata da "BENE ASSICURAZIONI S.p.a." Agenzia di Trepuzzi (LE) n. 10000110006565 in data 19.09.2019, costituente cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo pari ad € 17.461,80 ovvero pari al 20,86% dell'importo contrattuale di € 83.725,56, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Polizza fideiussoria definitiva rilasciata da "BENE ASSICURAZIONI S.p.a." Agenzia di Trepuzzi (LE) n. 10000110006565 in data 19.09.2019, costituente cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo pari ad € 17.461,80 ovvero pari al 20,86% dell'importo contrattuale di € 83.725,56, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. 832 del 15.10.2020 con la quale:

- è stata approvata la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 21.09.2020;
- è stato approvato il Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 21.09.2020;
- è stata liquidata alla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." da Brindisi la fattura elettronica n. 61 del 7.10.2020, dell'importo totale di € 25.724,40, di cui € 23.385,82 di valore imponibile ed € 2.338,58 di valore IVA al 10%, e si versava l'importo dell'IVA direttamente dal Comune allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;

VISTO il "Certificato di Ultimazione Lavori" redatto in data 8.03.2021, acquisito agli atti dell'Ente in data 9.03.2021, Prot. n. 6792, firmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." da Brindisi;

VISTO il "Certificato di Collaudo Statico" trasmesso con nota in data 19.07.2021, Prot. n. 17576, e successivamente integrato, in data 21.07.2021, Prot. n. 17830, analogo documento riportante le sottoscrizioni tanto del Direttore dei Lavori quanto del legale rappresentante della ditta appaltatrice;

VISTA la documentazione contabile finale trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota depositata in data 28.07.2021 ed acquisita agli atti dell'Ente in data 30.07.2021, Prot. n. 18350, tutta controfirmata senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." da Brindisi, costituita da:

- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
 - Sato Finale dei Lavori;
 - Relazione sul Conto Finale;
 - Certificato di Regolare Esecuzione, in data 26.07.2021;
 - Schema per "Avviso ai Creditori" con allegata dichiarazione resa dall'impresa appaltatrice;
 - Dichiarazione del Direttore dei Lavori relativa alla "Cessione del Credito" con allegata dichiarazione della impresa appaltatrice;
 - Dichiarazione resa dalla impresa appaltatrice relativa alla esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO dalla suddetta documentazione, in particolare dalla "Relazione sul Conto Finale", paragrafo "Anticipo o ritardo dell'esecuzione dei lavori", pag. 10:

- che l'appaltatore ha terminato i lavori con un ritardo di 154 (diconsi centocinquantaquattro) giorni naturali e consecutivi oltre il termine contrattuale di ultimazione delle opere, fissato per il giorno 20.08.2020, al netto del periodo che ha interessato la sospensione dei lavori dal 2.10.2020 al 17.11.2020. Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del Contratto D'Appalto di lavori stipulato, si applica la penale

giornaliera di € 83,73 (diconsi euro ottantatre/73) dovuta al ritardo accumulato dall'impresa appaltatrice per dare le opere completamente ultimate entro il termine utile contrattuale, come poi successivamente prorogato. Il valore complessivo della penale per il ritardo accumulato dall'appaltatore super il 10% (diconsi dieci per cento) dell'importo contrattuale, per cui la penale complessiva da applicare, ai sensi della r.t. 113bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà pari a € 8.372,56 (diconsi ottomilatrecentosettantadue/56), coincidente con il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale;

PRESO ATTO dalla suddetta documentazione, in particolare dal "Certificato di Regolare Esecuzione" in data 26.07.2021, controfirmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." da Brindisi, che il Direttore dei Lavori certifica che i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." con Contratto D'Appalto di Lavori in data 19.11.2019, Rep. n. 1201, sono stati regolarmente eseguiti secondo il progetto e la variante in corso d'opera approvata e liquida il credito dell'impresa come segue:

- Totale importo netto dei lavori di contratto:	€ 89.520,12
a dedurre acconti netti già corrisposti:	
- per anticipazione di contratto (20% dell'importo contrattuale):	€ 16.745,11
- per emissione Certificato di Pagamento n. 1:	€ 23.385,82
a dedurre importo per applicazione penale per ritardi:	
- per applicazione penale per ritardi nell'ultimazione dei lavori:	€ 8.372,56
- Totale importo netto deduzioni:	€ 48.503,49
- Credito netto complessivo dell'impresa:	€ 41.016,63

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art. 12, c. 2, del Contratto D'Appalto in data 24.09.2020, su ogni stato di avanzamento lavori deve essere operata una ritenuta, di cui all'art. 30, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dello 0,50% dell'importo contrattuale netto, quindi, considerato che l'importo contrattuale è pari ad € 56.420,00 la corrispondente ritenuta deve almeno essere pari ad € 282,10;
- che, ai sensi dell'art. 30, c. 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ritenuta dello 0,50% operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni, può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento di regolarità contributiva;

CONSIDERATO:

- che l'art. 12 del Contratto D'Appalto in data 12.11.2019 non stabilisce una misura minima della rata di saldo che, pertanto, si considera pari alla misura minima di un SAL ovvero pari al 20% dell'importo contrattuale dopo la parizia di variante di € 89.520,12 ovvero pari ad € 17.904,02, IVA al 10% esclusa;
- che, ai sensi dell'art. 12, c. 6, del Contratto D'Appalto in data 24.09.2020, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dello stesso importo (€ 11.284,00) aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (17.12.2020), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31;

VISTO che la ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." da Brindisi ha prodotto in data 3.08.2021, Prot. n. 18522, polizza n. 10000110012480 in data 3.08.2021, di cui all'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da "BENE ASSICURAZIONI S.p.a." Agenzia di Trepuzzi (LE) pari ad € 41.024,83 ovvero pari all'importo della rata di saldo di € 41.016,63 aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio pari ad € 8,20, con scadenza in data 30.07.2023 quindi non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (26.07.2021), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31;

VISTA la allegata fattura elettronica n. 1A del 3.08.2021, dell'importo totale di dell'importo totale di € 45.118,29, di cui € 41.016,63 per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 4.101,66 per IVA al 10%, presentata dalla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." in data 4.08.2021, Prot. n. 18594;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INPS_25686590, data richiesta 6.04.2021, scadenza validità 4.08.2021, attestante che la ditta affidataria "PERRONE LAVIRI S.r.l." – C.F.

02389020740 – con sede in Brindisi (BR) – 72100 – alla Via Congregazione n. 31 – risulta regolare nei confronti di INPS, INAL e CNCE;

VISTO, pertanto, che alla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." da Brindisi può essere liquidata la somma complessiva, a saldo, di € 45.118,29, di cui € 41.016,63 per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 4.101,66 per IVA al 10%;

CONSIDERATO che il pagamento della suddetta fattura dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato acceso presso "UNICREDIT S.p.a." e identificato dall'IBAN IT05J0200815906000102836252;

DATO ATTO che la somma da liquidare a saldo, dell'importo totale di € 45.118,29, di cui € 41.016,63 per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 4.101,66 per IVA al 10%, è compresa nella somma complessiva di € 160.000,00 dell'opera in questione e trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto così come approvato con Deliberazione di G.C. n. 55 del 27.03.2014 e successivamente variato con "*Perizia Suppletiva e di Variante*" approvata con Deliberazione di G.C. n. 93 del 1.06.2015 ed imputata con Determinazione n. 788 del 9.08.2019 e successiva Determinazione n. 881 del 18.09.2019 sul Capitolo 5640, Missione 12, Programma 09, Titolo 02-02-01-09-15;

DATO ATTO che la prescritta verifica presso EQUITALIA ai fini dell'effettuazione presente pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 è demandata al Servizio Finanziario dell'Ente;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H57H13001050004**;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G.: **7971865F18**;

CONSIDERATO, pertanto, che i lavori di che trattasi sono stato regolarmente eseguiti, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti nel contratto d'appalto;

RITENUTO dover determinare a riguardo;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i., inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006*", nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante "*Codice dei Contratti Pubblici*";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 151 del 30.07.2020 che approva il nuovo assetto organizzativo del Comune di San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale "Area 3" le attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 dell'1.04.2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico con qualifica "D", nominandolo responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale "Area 3", titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 84 del 3.05.2019 che, relativamente al procedimento in questione, nomina lo scrivente, Arch. PERRONE Diego, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in qualità di Responsabile della struttura apicale "Area 3" – titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici" – ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i.:

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. .
2. **DI APPROVARE** la documentazione contabile finale trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota depositata in data 28.07.2021 ed acquisita agli atti dell'Ente in data 30.07.2021, Prot. n. 18350, tutta controfirmata senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." da Brindisi, costituita da:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Sato Finale dei Lavori;
 - Relazione sul Conto Finale;
 - Certificato di Regolare Esecuzione, in data 26.07.2021;
 - Schema per "Avviso ai Creditori" con allegata dichiarazione resa dall'impresa appaltatrice;
 - Dichiarazione del Direttore dei Lavori relativa alla "Cessione del Credito" con allegata dichiarazione della impresa appaltatrice;
 - Dichiarazione resa dalla impresa appaltatrice relativa alla esecuzione dei lavori.
3. **DI PRENDERE ATTO** dalla suddetta documentazione, in particolare dalla "Relazione sul Conto Finale", paragrafo "Anticipo o ritardo dell'esecuzione dei lavori", pag. 10:
 - che l'appaltatore ha terminato i lavori con un ritardo di 154 (diconsi centocinquantaquattro) giorni naturali e consecutivi oltre il termine contrattuale di ultimazione delle opere, fissato per il giorno 20.08.2020, al netto del periodo che ha interessato la sospensione dei lavori dal 2.10.2020 al 17.11.2020. Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del Contratto D'Appalto di lavori stipulato, si applica la penale giornaliera di € 83,73 (diconsi euro ottantatre/73) dovuta al ritardo accumulato dall'impresa appaltatrice per dare le opere completamente ultimate entro il termine utile contrattuale, come poi successivamente prorogato. Il valore complessivo della penale per il ritardo accumulato dall'appaltatore super il 10% (diconsi dieci per cento) dell'importo contrattuale, per cui la penale complessiva da applicare, ai sensi della r.t. 113bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà pari a € 8.372,56 (diconsi ottomilatrecentosettantadue/56), coincidente con il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.
4. **DI APPROVARE**, in particolare, il "Certificato di Regolare Esecuzione" in data 26.07.2021, controfirmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." da Brindisi, con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." con Contratto D'Appalto di Lavori in data 19.11.2019, Rep. n. 1201, sono stati regolarmente eseguiti secondo il progetto e la variante in corso d'opera approvata e liquida il credito dell'impresa come segue:

- Totale importo netto dei lavori di contratto:	€ 89.520,12
a dedurre acconti netti già corrisposti:	
- per anticipazione di contratto (20% dell'importo contrattuale):	€ 16.745,11
- per emissione Certificato di Pagamento n. 1:	€ 23.385,82
a dedurre importo per applicazione penale per ritardi:	
- per applicazione penale per ritardi nell'ultimazione dei lavori:	€ 8.372,56
- Totale importo netto deduzioni:	€ 48.503,49
- Credito netto complessivo dell'impresa:	€ 41.016,63
5. **DI PRENDERE ATTO** della polizza n. 10000110012480 in data 3.08.2021, di cui all'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prodotta dalla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." da Brindisi in data

3.08.2021, Prot. n. 18522, rilasciata da "BENE ASSICURAZIONI S.p.a." Agenzia di Trepuzzi (LE) pari ad € 41.024,83 ovvero pari all'importo della rata di saldo di € 41.016,63 aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio pari ad € 8,20, con scadenza in data 30.07.2023 quindi non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (26.07.2021), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31.

6. **DI LIQUIDARE** la allegata fattura elettronica n. 1A del 3.08.2021, dell'importo totale di € 45.118,29, di cui € 41.016,63 per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 4.101,66 per IVA al 10%, presentata dalla ditta appaltatrice "PERRONE LAVORI S.r.l." in data 4.08.2021, Prot. n. 18594, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato acceso presso "...OMISSIS..." e identificato dall'IBAN ...OMISSIS....
7. **DI SVINCOLARE** la Polizza fideiussoria definitiva rilasciata da "BENE ASSICURAZIONI S.p.a." Agenzia di Trepuzzi (LE) n. 10000110006565 in data 19.09.2019, costituente cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo pari ad € 17.461,80 ovvero pari al 20,86% dell'importo contrattuale di € 83.725,56, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
8. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INPS_25686590, data richiesta 6.04.2021, scadenza validità 4.08.2021, attestante che la ditta affidataria "PERRONE LAVIRI S.r.l." – C.F. 02389020740 – con sede in Brindisi (BR) – 72100 – alla Via Congregazione n. 31 – risulta regolare nei confronti di INPS, INAL e CNCE.
9. **DI DARE ATTO** dai provvedimenti agli atti del procedimento:
 - che la somma da liquidare a saldo, dell'importo totale di € 45.118,29, di cui € 41.016,63 per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 4.101,66 per IVA al 10%, è compresa nella somma complessiva di € 160.000,00 dell'opera in questione e trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto così come approvato con Deliberazione di G.C. n. 55 del 27.03.2014 e successivamente variato con *"Perizia Suppletiva e di Variante"* approvata con Deliberazione di G.C. n. 93 del 1.06.2015 ed imputata con Determinazione n. 788 del 9.08.2019 e successiva Determinazione n. 881 del 18.09.2019 sul Capitolo 5640, Missione 12, Programma 09, Titolo 02-02-01-09-15;
 - che la prescritta verifica presso EQUITALIA ai fini dell'effettuazione presente pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 è demandata al Servizio Finanziario dell'Ente;
 - che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H57H13001050004**;
 - che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G.: **7971865F18**.
10. **DI DARE ATTO** che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.
11. **DI DARE ATTO**, altresì, infine, che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

L'ESTENSORE

f.to Arch. Diego PERRONE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE

Lì 04/08/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

COPIA

f.to Arch. Diego PERRONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
5640	2021	760	2021	2014	PERRONE LAVORI SRL	45118,29

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì 04/08/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to dott.ssa Alessandra CARAMIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1181

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 05/08/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 05/08/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 05/08/2021
