



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1422
Data di registrazione	20/12/2022

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza permanente della ex discarica di R.S.U. in località "Marciadare" – C.U.P. H59G12000180003 – importo complessivo progetto € 2.975.000,00 - Approvazione S.A.L. n. 3 e liquidazione 3° Certificato di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

PREMESSO:

- che con **Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 26 aprile 2007** nella causa C-135/05, la Repubblica Italiana veniva condannata per non aver adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, e dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e dell'articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- che a seguito di tale condanna la Regione Puglia, con nota acquisita agli atti con **prot. n. 15226 del 03.08.2012**, notificava al Comune di San Pietro V.co la Deliberazione di G.R. n. 1719/2011 di concessione del finanziamento complessivo di € 1.714.000,00, di cui € 238.000,00 per la prima fase di caratterizzazione ed € 1.476.000,00 per la seconda fase di bonifica, per la messa in sicurezza permanente della ex discarica per R.S.U. in località "Marciadare";
- che il "Piano della Caratterizzazione" della ex-discardica per R.S.U. in località "Marciadare" è stato approvato, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con **Determinazione n. 62 del 20.04.2010** del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia;
- che le risultanze delle indagini eseguite attestavano il superamento delle CSC nei terreni (matrice suolo) per i parametri Rame, Zinco, Cadmio e Stagno, nonché per la falda superficiale (matrice sottosuolo) per i parametri Solfati, Manganese e Piombo, si rendeva quindi necessaria la predisposizione dell' "Analisi di Rischio Sito-Specifica", ai sensi dell'art. 242, c. 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- che con **Determinazione del Responsabile dell'Area 4 n. 173 del 17.04.2015** si indiceva la gara con

procedura aperta per l'affidamento dei servizi di analisi di rischio, progettazione preliminare, definitiva/esecutiva (compresa la redazione della relazione geologica) e direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato *"Bonifica e/o messa in sicurezza permanente della ex discarica per RSU in località Marciadare"* dell'importo complessivo del progetto di € 1.476.000,00;

- che con **Determinazione del Responsabile dell'Area 4 n. 80 del 11.03.2016** si aggiudicava l'appalto di servizi tecnici di cui al precedente punto al R.T.P. *"Astra Engineering S.r.l. – Dott.ssa Geol. Raffaella De Pascalis"* per:
 - l'importo complessivo di €. 127.920,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara (prezzo a base di gara € 159.900,00 – ribasso 20% corrispondente ad € 31.980,00), oltre IVA ed oneri previdenziali;
 - tempi di esecuzione al netto del ribasso offerto del 20% (gg. 12 sui previsti 15 gg per redazione analisi rischio sito; gg. 16 sui previsti 20 gg per progettazione preliminare; gg. 16 sui previsti 20 gg. per progettazione di livello unico Definitiva/Esecutiva);
- che l'Analisi di Rischio, redatta dal predetto R.T.P., ha confermato un rischio non accettabile per le matrici suolo e ad acque sotterranee ed è stata quindi approvata con **Determinazione del Dirigente della "Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica" della Regione Puglia n. 196 del 29.06.2016**;
- che con **Deliberazione di G.C. n. 59 del 07.04.2017** si è approvata la progettazione preliminare degli interventi di messa in sicurezza permanente della ex discarica di R.S.U. in località "Marciadare", redatta dal citato R.T.P., dell'importo complessivo di €. 1'714'000,00;
- che con **Determinazione n. 162 del 16.05.2017** si è approvata la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di messa in sicurezza permanente della ex discarica di R.S.U. in località "Marciadare", redatta dal citato R.T.P., dell'importo complessivo di €. 1'714'000,00;
- che in data **26.05.2017** si è quindi trasmesso il progetto alla Regione Puglia, sulla scorta del quale si è proceduto all'espletamento della **Conferenza di Servizi tenutasi in data 12.10.2017**, conclusasi con l'approvazione del progetto con nota n. 7/6-10, emessa in data 22.01.2018, dal Commissario Straordinario per la Realizzazione degli Interventi Necessari all'Adeguamento alla Normativa Vigente delle Discariche Abusive presenti sul Territorio Nazionale (nel seguito Commissario Straordinario);
- che con **Determinazione n. 199 del 21.06.2017** si è liquidava alla Soc. Astra Engineering S.r.l. la somma complessiva di €. 102'829,90, di cui €.81.045,04 per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, €.3.241,80 per C.N.P.A.I.A. 4% ed €.18.543,11 per I.V.A. 22%;
- che a seguito dell'esame del predetto progetto definitivo-esecutivo da parte dell'Agenzia INVITALIA, a seguito di stipula di apposita convenzione con il Commissario Straordinario, è emersa la necessità di produrre un nuovo progetto esecutivo per la successiva procedura di appalto dei lavori a farsi;
- che con **determinazione n. 548 del 30.05.2019** si validava, ai sensi dell'art. 26 c.8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il nuovo Progetto Esecutivo per la Messa in Sicurezza Permanente della ex discarica RSU in località "Marciadare", redatto dall'RTP "Astra Engineering srl – Dott.ssa Geol. Raffaella De Pascalis", dell'importo complessivo di €. 2'145'000,00;
- che con **deliberazione di G.C. n. 151 del 06.08.2019** si nominava l'Arch. PERRONE Diego, responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale "Area 3", nuovo Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei "Lavori di messa in Sicurezza Permanente della ex discarica RSU in località "Marciadare";
- che con **Determinazioni Commissariale n. 139 e n. 140 del 28.10.2019** il *Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale*:
 - stabiliva di avvalersi della società INVITALIA per le procedure di affidamento dei lavori, per la selezione della direzione lavori e collaudo e per tutte le altre attività di carattere tecnico-amministrativo connessa;
 - ha assicurato il finanziamento complessivo di €. 2'145'000,00 per l'esecuzione dei lavori di che

trattasi, impegnando la relativa somma;

- ha autorizzato il Comune di San Pietro Vernotico ad imporre il vincolo finalizzato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento di MISP in località Marciadare;
- ha dichiarato la pubblica utilità delle opere a farsi, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- che con **deliberazione di G.C. n. 204 del 19.11.2019** si nominava l'Arch. D'ANNA Vanina, responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale "Area 4", nuovo Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei "Lavori di messa in Sicurezza Permanente della ex discarica RSU in località "Marciadare";
- che con **deliberazione di G.C. n. 12 del 24.01.2020** si approvava il nuovo Progetto Esecutivo dei "*Lavori per la messa in sicurezza permanente della ex discarica di R.S.U. in località Marciadare*" dell'importo complessivo pari ad € 2.145.000,00, di cui di cui € 1.330.035,97 per lavori a base d'asta, € 25.871,97 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 35.400,00 quali adempimenti protocollo di legalità ed € 753.692,06 per somme a disposizione dell'amministrazione, redatto dal R.T.P. "*Astra Engineering S.r.l. – Dott.ssa Geol. Raffaella De Pascalis*";
- che con la stessa **deliberazione di G.C. n. 12 del 24.01.2020** si dava atto che l'opera è interamente finanziata con fondi comunitari per il tramite della Regione Puglia, come stabilito dal Commissario Straordinario con propria Determinazione n. 139 in data 28.10.2019;
- che con **deliberazione di G.C. n. 17 del 28/01/2020** si prendeva atto della dichiarazione di pubblica utilità delle opere a farsi, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., apposta con Determinazione Commissariale n. 140 del 28.10.2019 del *Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale*, e si precisava che, con l'approvazione del progetto esecutivo disposta con deliberazione di G.C. n. 12 del 24.01.2020, si intendeva espressamente apposto il vincolo finalizzato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento di MISP in località Marciadare;
- che con **determinazione n. 649 del 07/08/2020** si affidava incarico tecnico all'ing. Caterina MARASCO da Lecce di "*supporto alle funzioni di Responsabile del Procedimento*", per la somma complessiva di € 3'600,00, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge (CIG Z592DDFC6E);
- che con **determinazione n. 651 del 30/08/2020** si affidava al geom. Angelo PALMA "*Incarico professionale per gli adempimenti inerenti la procedura espropriativa secondo il piano particellare d'esproprio allegato al progetto approvato con del. G.C. n. 12/2020: stato di consistenza, immissione in possesso, redazione tipo di frazionamento relativo alle aree interessate, nonché predisposizione atti tecnico-amministrativi finalizzati al deposito ed all'approvazione dello stesso presso gli uffici comunali prima e dopo presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate – Territorio, assistenza redazione decreto d'esproprio, compresi tutti gli oneri e spese, ad esclusione di trascrizione decreto di esproprio e vulture*", dando atto che la spesa inerente il detto incarico di € 5'200,00 è prevista nel progetto approvato alla voce *Spese per espropri del Quadro economico*, oltrechè nel relativo quadro economico dettagliato dell'All. 22 "*Piano particellare d'esproprio*" nella spesa prevista per tutte le attività per le procedure espropriative (CIG: ZF32DDEE0D);
- che con **Deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 26/07/2021** si prendeva atto e si approvava che con **Determinazione Commissariale n. 406 del 24.03.2021**, il Commissario Straordinario rilevava che:
 - a) a seguito di approfondimenti sullo stato dei luoghi, condotti successivamente all'attivazione della Centrale di Committenza Invitalia, che era stata riscontrata la presenza di ulteriori abbandoni di rifiuti per cui sono in corso le procedure di individuazione dei responsabili, che si è reso pertanto necessario integrare il Progetto Esecutivo con la previsione di ricorrere alle modifiche dichiarate in sede di gara per la rimozione e lo smaltimento dei maggiori quantitativi dei rifiuti abbandonati nell'ipotesi che i responsabili degli abbandoni non fossero individuati o non provvedessero alla rimozione e che era stato acquisito l'aggiornamento degli elaborati di progetto denominati "All. 24 Quadro economico rev. 1", "All. 02 – Relazione tecnica descrittiva rev. 01", "All. 21 – CSA" e "Relazione lavori opzionali" facenti parte integrante del progetto esecutivo "*Messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale RSU sita in località Marciadare*" per un nuovo importo di quadro economico complessivo pari ad € 2'975'000,00,
 - b) pertanto l'importo dei lavori è pari ad € 1'391'307,94, comprensivi degli oneri di sicurezza (€25'871,97) e

degli oneri per il Protocollo di Legalità (€35'400,00) e le somme a disposizione dell'amministrazione pari a € 1'583'692,06;

- c) il suddetto progetto sviluppa l'integrazione limitatamente alla definizione e quantificazione dei lavori opzionali come sopra individuati, rimanendo inalterati gli aspetti sostanziali dei documenti tecnico-economici;
- d) in relazione sequestro preventivo intervenuto in data 30 giugno 2020 per due terreni che interessano parzialmente l'area d'intervento, il Commissario straordinario curerà le procedure presso la competente Autorità Giudiziaria per consentire la disponibilità delle aree oggetto d'intervento, la sussistenza delle necessarie condizioni di cantierabilità e l'assenza di qualsiasi impedimento che possa ostacolare la realizzazione dell'intervento;
- e) determinava di approvare in via amministrativa il Progetto esecutivo *"Messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale RSU sita in località Marciadare"* con riferimento al nuovo importo di quadro economico complessivo pari ad € 2'975'000,00, di cui l'importo dei lavori è pari ad € 1'391'307,94, comprensivi degli oneri di sicurezza (€ 25'871,97) e degli oneri per il Protocollo di Legalità (€ 35'400,00) e procedere alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento in questione;
- f) disponeva che Invitalia quale Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 55 bis del D.L. 1/2012 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 38 del Codice dei Contratti proceda all'indizione e alla gestione della procedura di gara, mediante utilizzo di piattaforma telematica;
- g) dava atto che l'opera è interamente finanziata con fondi comunitari per il tramite della Regione Puglia, come stabilito dal Commissario Straordinario con propria Determinazione n. 139 in data 28.10.2019, e fondi sull'Accordo di Programma Quadro Puglia, più precisamente a valere:
 - per € 1.714.000,00 sulle risorse liberate del POR Puglia 2000-2006 assicurate dal Dipartimento per lo Sviluppo e Coesione Economica ai sensi dell'art. 10 del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013;
 - per € 1'261'000,00 sull'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 in attuazione della L. 147/2013 sottoscritto dalla Regione Puglia con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, che, in ossequio al D.L. 113/2016 recante *"Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio"*, sono stati assegnati al Commissario Straordinario;

● che con il suddetto **atto dispositivo del Commissario Straordinario n. 406 del 24.03.2021** si stabiliva anche:

- a) - Di contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 del Codice dei contratti ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza permanente della ex discarica di R.S.U. in località "Marciadare" e di impegnare la spesa per un importo totale dei lavori pari a € 1'391'307,94 comprensivi degli oneri per la sicurezza e degli oneri per il Protocollo di legalità non soggetti a ribasso, individuando i seguenti elementi essenziali del bando:

Oggetto: *PROCEDURA DI INFRAZIONE UE 2003/2077 – SENTENZA DELLA CGUE DEL 2.12.2014 – CAUSA C- 196/13 – sito di discarica nel Comune di San Pietro Vernotico (BR – Località MARCIADARE) CUP H59G12000180003 – Affidamento dell'esecuzione dell'intervento di "Messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale RSU sita in località Marciadare" nel comune di San Pietro Vernotico (BR);*

Importo lavori: *€ 1'391'307,94 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 25'871,97 e degli oneri per il Protocollo di legalità € 35'400,00 non soggetti a ribasso;*

Durata: *280 giorni;*

Procedura e criterio di aggiudicazione: *ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei Contratti; il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis del Codice dei Contratti; ai sensi dell'art. 3 lett. dddd) il contratto sarà stipulato a corpo e sarà concluso in modalità elettronica;*

Imputazione spesa: *la spesa sarà imputata per la parte relativa all'A.P.Q. alla Contabilità speciale n. 6504 intestata a Comm. Straord. Bonifiche – D.L. 113/16, ed alle risorse regionali per quanto riguarda le risorse liberate dal POR Puglia 2000-2006;*

- b) - Di disporre che Invitalia quale Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 55 bis del D.L. n. 1/2012 convertito il L. 27/2012 nonché dell'art. 38 del Codice dei Contratti, proceda all'indizione e alla gestione della procedura di gara mediante utilizzo di piattaforma telematica;

- Che con nota prot. 24584 del 19/10/2020 il Commissario straordinario per la Bonifica delle Discariche Abusive trasmetteva Dichiarazione - Adempimenti previsti dalla Convenzione Quadro nell'ambito dell'Atto di attivazione con INVITALIA;
- Che con nota Invitalia in data 01.11.2020 agli atti con prot. 26595/2020, richiamato l'Atto di attivazione trasmesso dal Commissario Straordinario ed acquisito da INVITALIA per l'affidamento dell'intervento di messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale R.S.U. sita in località "MARCIADARE", si comunicava l'accettazione del predetto Atto di attivazione e la nomina, per la procedura di affidamento dell'intervento di che trattasi, dell'Ing. Michele Casinelli quale Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31, ul. co., del D.Lgs. 50/2016 (Determina di INVITALIA prot. n. 0173407 del 06.11.2020);
- Che Invitalia ha espletato la procedura di gara aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei Contratti, indetta da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, in virtù della convenzione quadro tra il Commissario Straordinario ex art. 41, co. 2-bis, della L. n. 234/2014 per il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive, oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014 (causa C- 196/13) ("*Ente Aderente*") e INVITALIA Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A., per l'affidamento dei lavori di "*Messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale r.s.u. sita in località "Marciadare" nel Comune di San Pietro Vernotico (BR)*";
- Che con mail INVITALIA in data 30.6.2021, acquisita agli atti con prot. 16242/2021, si trasmettevano Dichiarazione che, all'esito delle verifiche di cui all'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione è divenuta efficace, e tutti gli atti di gara ompresa la documentazione per la stipula del contratto (contratto precompilato e allegati trasmessi dall'OE);
- Che con **determinazione n. 1232 del 14/12/2021**:

- Si dava atto che con nota agli atti dell'Ente prot. 17102/2021 è pervenuta comunicazione di Invitalia del provvedimento di errata corrige dell'aggiudicazione del 18 maggio 2021 dell'appalto per l'affidamento dei lavori di "*messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale R.S.U. sita in località "Marciadare" - all'Operatore Economico **GEO IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.** che ha offerto un prezzo pari ad € 923.576,98 (che corrisponde a un ribasso pari a 30,56000%) al netto di IVA, per un corrispettivo contrattuale pari ad € 984.848,95 al netto di IVA, di cui € 923.576,98 per l'esecuzione dei lavori, € 35.400,00 per oneri da protocollo di legalità non ribassabili ed € 25.871,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come riportato nella tabella che segue:*

	oggetto	Importi in euro
1	IMPORTO DEI SERVIZI	923.576,98
2	ONERI PER IL PROTOCOLLO LEGALITÀ	35.400,00
3	ONERI PER LA SICUREZZA	25.871,97
	CORRISPETTIVO CONTRATTUALE [1+2+3]	984.848,95

- Si dava atto che con nota INVITALIA agli atti con prot. 16242/2021 si trasmettevano tutti gli atti di gara e la Dichiarazione che, all'esito delle verifiche di cui all'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione era divenuta efficace;
- Si impegnava la relativa spesa;
- Che con nota prot. 29000 del 7/12/2012 si autorizzava l'ufficio della Direzione lavori ad espletare tutte le attività propedeutiche alla consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto;
- Che in data **14/01/2022** si consegnavano i lavori sotto riserva di legge alla ditta appaltatrice "*Geo Impianti e Costruzioni s.r.l.*" da Modugno (BA), giusto relativo verbale in pari data;
- Che in data **29/03/2022** si stipulava il contratto d'appalto tra il rappresentante della Stazione Appaltante – Commissario unico alle bonifiche Gen. CC RF Giuseppe Vadalà – ed il legale rappresentante della Ditta Appaltatrice "*Geo Impianti e Costruzioni s.r.l.*", atto trasmesso a questo Ente con nota prot. 11768 del

06/05/2022;

- Che con **determinazione n. 254 del 15/03/2022** si liquidava alla i.a. "*Geo Impianti e Costruzioni s.r.l.*" l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e così come previsto dall'art. 6.16 del Capitolato Speciale D'Appalto e la fattura n. 15/2022 dell'importo di € 196'969,79, oltre IVA al 10%, per un totale di € 216'666,77;
- Che con **determinazione n. 560 del 15/06/2022** si approvava il S.A.L. n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 04/05/2022, per l'importo da corrispondere di € 320'674,26, e si liquidava alla i.a. "*Geo Impianti e Costruzioni s.r.l.*";
- Che con **determinazione n. 737 del 26/07/2022** si approvava la perizia suppletiva e di variante trasmessa dalla D.LL. e si approvava il quadro economico riformulato, dando altresì atto:
 1. che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati alla ditta GEO IMPIANTI E COSTRUZIONI s.r.l., veniva riformulato in complessivi € 1'184'187,31 (al netto del ribasso d'asta e dell'IVA di legge), corrispondenti ad € 1.678.373,56 al lordo del ribasso;
 2. che le spese tecniche per la redazione e l'attuazione della perizia di variante in favore della ASTRA ENGINEERING S.R.L. costituivano incremento dell'importo contrattuale omnicomprensivo di € 41.291,35, oltre a oneri previdenziali ed IVA, trovando copertura all'interno del quadro economico di progetto, mediante l'utilizzo delle somme previste all'art. B.1 delle somme a disposizione;
 3. che l'approvazione della perizia non comportava alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, in quanto la stessa rientrava nei limiti dell'importo generale dell'opera approvato con Atto Dispositivo del Commissario Straordinario n. 406/2021;
- Che con **determinazione n. 868 del 30/08/2022** si approvava la documentazione contabile trasmessa dal Direttore dei Lavori relativa al S.A.L. n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 27/07/2022 e Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo da corrispondere di € 636'876,11, oltre IVA come per legge, oltrechè si prendeva atto del nulla-osta del Commissario straordinario alla liquidazione del suddetto Certificato di Pagamento e si liquidava la relativa fattura prodotta dalla impresa appaltatrice;
- Che con **determinazione n. 1323 del 02/12/2022** si liquidava al *geom. Angelo Palma* affidatario in relazione all'incarico conferito e all'impegno di cui alla determinazione n. 651/2020, il relativo compenso;
- Che con nota prot. 30327 del 16/11/2022 pervenivano gli atti contabili relativi al 3° S.A.L.;
- Che il Certificato di ultimazione dei lavori con opere da completare è stato redatto in data 24/10/2022 dal D.L. ed è acquisito agli atti con prot. 28129/2022;
- Che la comunicazione di ultimazione dei lavori delle opere di completamento e di smobilizzo del cantiere è pervenuta in data 03/11/2022 agli atti con prot. 28856/2022;
- Che con verbale di consegna delle aree e chiavi di accesso è stato redatto in data 21/11/2022 alla presenza della scrivente RUP agli atti con i prot.lli 30798-30860/2022;
- Che con **determinazione n. 1353 del 12/12/2022** si prendeva atto delle comunicazioni del *Commissario straordinario per la Bonifica delle Discariche Abusive* prot. 32687 del "*Regolamento fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50-2016*" e prot. 32676/2022 del prospetto "*Contabilita' di pagamento fondo incentivante art. 113 DLgs 50-2016*" con quantificazione dello stesso oltrechè di ripartizione tra i vari soggetti, rettificando il Quadro Economico riformulato rispetto a quanto approvato con la determinazione n. 737/2022 nella voce "*B5.5 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016*";

CONSIDERATO:

- che in data 16/11/2022, acquisita con Prot. n. 30327 veniva trasmessa dalla Direzione Lavori la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 3, per lavori eseguiti a tutto il 03/11/2022, costituita da:
 - Stato di Avanzamento Lavori n. 3,
 - Libretto dei sotto-computi n. 3,
 - Libretto delle misure,
 - Registro di Contabilità,

- Sommario registro di contabilità,
- Certificato di Pagamento n. 3 firmato digitalmente dal Direttore dei Lavori dell'importo da corrispondere di € 23'746,21, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute per infortuni, del recupero anticipazione del 20% e dei precedenti Certificati, oltre IVA come per legge;

- che con nota prot. 32966/2022 la scrivente RUP trasmetteva il Certificato di Pagamento n. 3, firmato digitalmente, dell'importo da corrispondere di € 23'746,21, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute per infortuni, del recupero anticipazione del 20% e dei precedenti Certificati, oltre IVA come per legge, richiedendo al *Commissario straordinario* il nulla-osta alla liquidazione;

VISTO il nulla-osta del Commissario straordinario del 13/12/2022 trasmesso all'Ente con pec agli atti con prot. 33056 del 14/12/2022 alla liquidazione del suddetto Certificato di Pagamento n. 3;

VISTA la seguente fattura prodotta dalla ditta "Geo Impianti e Costruzioni s.r.l." con sede legale in Via dei Gladioli 6 lotto E/1, Modugno (BA) cap. 70026, (C.f. e P.IVA 04438980726), affidataria in relazione ai lavori e all'impegno di cui ai precedenti punti:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo totale	Importo iva	Estremi acquisizione al protocollo com.
141/2022	30/11/2022	GEO IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.	€ 26'120,83	€ 2'374,62	33569 del 19/12/2022

VISTA la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato, rilasciata ai sensi dell'art. 3 co. 7 della Legge n.136/2010 in data 24/06/2022, allegata al contratto d'appalto agli atti con prot. 11768/2022, con la quale il legale rappresentante dell'impresa "Geo Impianti e Costruzioni s.r.l." sig. Zippo Luciano c.f. ...OMISSIS... che utilizza i sotto riportati conti correnti dedicati per la gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti pubblici:

- Banca Intesa San Paolo IBAN: ...OMISSIS...;
- Banca BPER IBAN: ...OMISSIS...;

CONSIDERATO che si rende necessario:

- approvare la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 3;
- approvare il Certificato di Pagamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 03/11/2022;
- liquidare alla ditta appaltatrice "Geo Impianti e Costruzioni s.r.l." da Modugno (BA) la suddetta fattura elettronica versando l'importo dell'IVA direttamente dal Comune allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità contributiva acquisita per tramite il DURC on-line Prot. INAIL_35202194 Data richiesta 24/10/2022 Scadenza validità 21/02/2023, attestante che la ditta "Geo Impianti e Costruzioni s.r.l." con sede legale in Via dei Gladioli 6 lotto E/1 da Modugno (BA) (C.f. 04438980726) risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

DATO ATTO che la somma da liquidare è compresa nella somma complessiva già impegnata con determinazione n. 1232/2021, come integrata con determinazione n. 737/2022, in favore dell'impresa appaltante in argomento al cap. 5619 del Bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'intervento approvato come sopra riportato;

VISTO il bilancio di previsione dell'Ente 2022/2024 approvato con la deliberazione di C.C. n. 33 del 27/06/2022;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Qualità Ambiente Paesaggio della Regione Puglia n. 170 del 15/7/2021 si determinava di liquidare in favore del Comune di San Pietro Vernotico secondo il nulla osta del Commissario Straordinario l'importo di € 1'626'237,52 a valere sulle risorse del POR 2000-2006 stabilendo che si possono utilizzare le risorse trasferite previa rendicontazione contabile della spesa e autorizzazione da parte dell'Autorità Commissariale;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente **C.U.P.: H59G12000180003**;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente **C.I.G. Simog: 8688405A9D**;

Visto il Decreto Sindacale n. 18/2022 che, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n. 28/2019, conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 alla scrivente arch. Vanina D'ANNA, dipendente del Comune di San Pietro Vernotico con qualifica "D" ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, del T.U.E.L. e le attribuisce l'incarico di Responsabile della struttura apicale Area 4 "Manutenzioni Verde Pubblico - Servizi Ambientali" del vigente assetto organizzativo;

Visti la determinazione n. 1007 del 25/10/2019, il contratto di lavoro sottoscritto in pari data con i quali si dispone l'assunzione in servizio della scrivente a partire dal 01/11/2019, e la determinazione n. 1142 del 31/10/2022;

Atteso per quanto sopra riportato, che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo alla scrivente in qualità di Responsabile del Procedimento;

Richiamato l'articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dato atto che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse con l'esercizio delle proprie funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento, alla normativa anticorruzione ed all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI:

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell'ente;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la L. 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti";
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. "Regolamento", per quanto ancora in vigore;
- il D.L. 24/06/2016, n. 113 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", con il quale tutte le risorse finanziarie statali destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza europea di condanna e non impegnate, sono assegnate al Commissario Straordinario;

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

2. DI PRENDERE ATTO e APPROVARE la documentazione contabile trasmessa dal Direttore dei Lavori in 16/11/2022, acquisita con Prot. n. 30327, relativa al S.A.L. n. 3, per lavori eseguiti a tutto il 03/11/2022, costituita da:

- Stato di Avanzamento Lavori n. 3,
- Libretto dei sotto-computi n. 3,
- Libretto delle misure,
- Registro di Contabilità,
- Sommario registro di contabilità,
- Certificato di Pagamento n. 3 firmato digitalmente dal Direttore dei Lavori dell'importo da corrispondere di € 23'746,21, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute per infortuni, del recupero anticipazione del 20% e dei precedenti Certificati, oltre IVA come per legge;

3. DI PRENDERE ATTO del nulla-osta del Commissario straordinario trasmesso all'Ente con pec del 14/12/2022 prot. 33056 del 14/12/2022 alla liquidazione del suddetto Certificato di Pagamento n. 3 dell'importo di € 23'746,21 oltre IVA;

4. DI LIQUIDARE la allegata seguente fattura prodotta dalla impresa appaltatrice "Geo Impianti e Costruzioni s.r.l." con sede legale in Via dei Gladioli 6 lotto E/1, Modugno (BA) cap. 70026, (C.f. e P.IVA 04438980726):

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo totale	Importo iva	Estremi acquisizione al protocollo com.
141/2022	30/11/2022	GEO IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.	€ 26'120,83	€ 2'374,62	33569 del 15/12/2022

con imputazione sull'impegno assunto con determinazione n. 1232/2021, come integrato con determinazione n. 737/2022, al cap. 5619 missione 09 programma 03 titolo 2.02.01.09.014 del Bilancio dell'Ente;

- 5. DI AUTORIZZARE** il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 23'746,21 in favore della ditta "Geo Impianti e Costruzioni s.r.l." con sede legale in Via dei Gladioli 6 lotto E/1 da Modugno (BA) cap. 70026, (C.f. e P.IVA 04438980726), per la fattura indicata al precedente punto dispositivo, mediante accredito sul c/c dedicato agli atti con prot.lii 11768/2022 quale allegato al contratto stipulato e indicato in fattura IBAN: ...OMISSIS...
- 6. DI DARE ATTO** che la somma riferita all'IVA 10% applicata sull'imponibile della fattura in argomento, pari a € 2'374,62, sarà versata dal Comune in esecuzione del disposto dell'articolo 17 ter del DPR 633/72;
- 7. DI DARE ATTO** che al presente procedimento di liquidazione è associato:
- il **C.I.G. Simog: 8688405A9D** in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il **C.U.P.: H59G12000180003** in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso;
- 8. DI TRASMETTERE** il presente atto al *Commissario Straordinario ex art. 41, co. 2-bis, della L. N. 234/2014 per il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive*;
- 9. DI DARE ATTO**, altresì, che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- 10. DI DARE ATTO**, ancora, che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

L'ESTENSORE

f.to Arch. Vanina D'ANNA

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Li 19/12/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Vanina D'ANNA

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
5619	2022	305	2022	2938	GEO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	26120,83

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 19/12/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2139

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 20/12/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 20/12/2022

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 20/12/2022
